



Obra
REPAROS NA CRECHE ALEXANDER FERREIRA - SEDE DO MUNICIPIO
DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,35%

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 82.914,74	50,00% 41.457,37	50,00% 41.457,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.194,70	100,00% 1.194,70	
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00% 10.356,03	100,00% 10.356,03	
4	PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNO E EXTERNO)	100,00% 111.501,75	100,00% 111.501,75	
5	ESQUADRIAS	100,00% 58.647,89	100,00% 58.647,89	
6	REVISÃO ELÉTRICA	100,00% 17.638,40	100,00% 17.638,40	
7	REVESTIMENTO (PILARES)	100,00% 77,91		100,00% 77,91
8	REVISÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00% 7.929,25	100,00% 7.929,25	
9	PINTURA	100,00% 149.201,52	20,00% 29.840,30	80,00% 119.361,22
10	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 19.070,52	50,00% 9.535,26	50,00% 9.535,26
11	DIVERSOS	100,00% 113.828,66		100,00% 113.828,66
12	PAISAGISMO	100,00% 5.530,10		100,00% 5.530,10
13	RECUPERAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	100,00% 6.417,50	100,00% 6.417,50	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 30.428,11		100,00% 30.428,11
Porcentagem			47,91%	52,09%
Custo			294.518,45	320.218,62
Porcentagem Acumulado			47,91%	100,0%
Custo Acumulado			294.518,45	614.737,08