



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	950572	PREFEITURA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA NAS COMUNIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	POÇOS ARTESIANOS	578.724,61	% Período:	67,98%	32,02%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	37.265,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	LICENCIAMENTO	98.482,50	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.665,26	% Período:	99,47%	0,53%										
1.4.	LOGISTICA	23.635,80	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PERFURAÇÃO DE POÇOS	268.361,70	% Período:	60,00%	40,00%										
1.6.	ESTRUTURA PARA RESERVATORIO	118.314,09	% Período:	60,00%	40,00%										
Total: R\$ 578.724,61				%:	67,98%	32,02%									
Período:				Repasse:	392.940,28	185.062,72									
				Contrapartida:	490,57	231,04									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	393.430,85	185.293,76									
Acumulado:				%:	67,98%	100,00%									
				Repasse:	392.940,28	578.003,00									
				Contrapartida:	490,57	721,61									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	393.430,85	578.724,61									
				Administração Local:	50,00%	100,00%									

FONTE BOA/AM
Local

sexta-feira, 2 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26530-AM
ART/RRT: AM20250521397