



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
108766-10	943496	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO M	3.806.223,82	% Período:	14,28%	21,93%	45,70%	18,09%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	112.662,80	% Período:	12,50%	12,50%	37,50%	37,50%								
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	61.910,40	% Período:	100,00%											
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	61.910,40	% Período:				100,00%								
1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MAN	15.477,60	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	201.758,47	% Período:	100,00%											
1.6.	CORTE	163.655,40	% Período:	66,67%	33,33%										
1.7.	ATERRO	68.675,02	% Período:	100,00%											
1.8.	SUB-BASE	124.108,29	% Período:	66,67%	33,33%										
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	2.099.574,96	% Período:		33,33%	66,67%									
1.10.	DRENAGEM SUPERFICIAL	801.900,00	% Período:			33,33%	66,67%								
1.11.	DRENAGEM PROFUNDA	16.965,66	% Período:			35,29%	64,71%								
1.12.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.846,02	% Período:		23,81%	28,57%	47,62%								
1.13.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	69.778,80	% Período:		25,00%	50,00%									
Total: R\$ 3.806.223,82				%:	14,28%	21,93%	45,70%	18,09%							
Período:	Repasso:	543.686,36	834.592,36	1.739.582,77	688.362,33										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	543.686,36	834.592,36	1.739.582,77	688.362,33										
Acumulado:	%:	14,28%	36,21%	81,91%	100,00%										
	Repasso:	543.686,36	1.378.278,72	3.117.861,49	3.806.223,82										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:	543.686,36	1.378.278,72	3.117.861,49	3.806.223,82											
	Administração Local:	12,50%	25,00%	62,50%	100,00%										

FONTE BOA/AM

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO

CREA/CAU: 26530

ART/RRT: AM2026592311