



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
042762/2025	983657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO I	REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO I	REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO	671.158,80	% Período:	55,22%	44,78%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	48.273,64	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.467,35	% Período:	100,00%											
1.3.	REMOÇÃO	15.472,76	% Período:	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	482.856,58	% Período:	43,54%	56,46%										
1.4.1.	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA	303,15	% Período:	100,00%											
1.4.2.	INFRAESTRUTURA	4.929,51	% Período:	100,00%											
1.4.3.	PAVIMENTAÇÃO	239.572,69	% Período:		100,00%										
1.4.4.	PINTURA	33.042,56	% Período:		100,00%										
1.4.5.	ESQUADRIAS	150.115,63	% Período:	100,00%											
1.4.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.017,04	% Período:	100,00%											
1.4.7.	DRENAGEM	36.876,00	% Período:	100,00%											
1.5.	ARQUIBANCADA	97.088,47	% Período:	96,08%	3,92%										
1.5.1.	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA	5.240,19	% Período:	100,00%											
1.5.2.	INFRAESTRUTURA	30.154,44	% Período:	100,00%											
1.5.3.	SUPRAESTRUTURA	5.883,59	% Período:	100,00%											
1.5.4.	ALVENARIA / REVESTIMENTO	10.981,47	% Período:	100,00%											
1.5.5.	PAVIMENTAÇÃO	7.750,89	% Período:	100,00%											
1.5.6.	PINTURA	3.808,85	% Período:		100,00%										
1.5.7.	ESQUADRIAS	33.269,04	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 671.158,80			%:	55,22%	44,78%										
Período:	Repassa:	330.759,03		268.250,97											
	Contrapartida:	39.838,85		32.309,95											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	370.597,88		300.560,92											
Acumulado:	%:	55,22%		100,00%											
	Repassa:	330.759,03		599.010,00											
	Contrapartida:	39.838,85		72.148,80											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	370.597,88		671.158,80											
Administração Local:		50,00%		100,00%											

SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM

Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: EMERSON SAMPAIO CADAXO

CREA/CAU: 0414630734AM

ART/RRT: AM20260578929