



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1087554-46	943838/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE DE RIO	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRET	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DE RIO PRET	3.847.489,75	% Período:	3,22%	10,31%	47,21%	39,26%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	159.809,05	% Período:	3,22%	10,31%	47,21%	39,26%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	106.206,54	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	12.727,76	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	12.727,76	% Período:				100,00%								
1.5.	TERRAPLANAGEM	379.114,19	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	1.741.310,36	% Período:			100,00%									
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.398.142,71	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO	37.451,38	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 3.847.489,75				%:	3,22%	10,31%	47,21%	39,26%							
				Repasse:	123.085,40	394.631,10	1.806.978,50	1.502.794,74							
				Contrapartida:	643,17	2.062,09	9.444,11	7.852,64							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	123.728,57	396.693,19	1.816.420,61	1.510.647,38							
				%:	3,23%	13,51%	60,73%	100,00%							
				Repasse:	123.085,40	517.716,50	2.324.695,01	3.827.489,75							
				Contrapartida:	643,17	2.705,26	12.147,36	20.000,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	123.728,57	520.421,76	2.336.842,37	3.847.489,75							

RIO PRETO DA EVA/AM
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO DE SOUZA SEIXAS
CREA/CAU: 32011-AM
ART/RRT: AM20240435782


Tiago de Souza Seixas
Engenheiro Civil
CREA 32011-AM