



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



OBJETO: REFORMA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DD	60 DD	90 DD	TOTAL
		100,00%			
		196.150,37			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 196.150,37
		44,00%	36,00%	20,00%	
		30.225,59	24.730,03	13.738,91	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				R\$ 68.694,53
		100,00%			
		101.451,36			
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 101.451,36
		40,00%	60,00%		
		50.357,31	75.535,97		
4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 125.893,28
			25,00%	75,00%	
			31.560,37	94.681,10	
5	PINTURAS				R\$ 126.241,46
		80,00%	20,00%		
		151.126,45	37.781,61		
6	COBERTURA				R\$ 188.908,06
		40,00%	60,00%		
		18.614,67	27.922,01		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 46.536,68
		30,00%	70,00%		
		2.282,14	5.325,00		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 7.607,14
		30,00%	70,00%		
		3.561,59	8.310,37		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 11.871,95
			70,00%	30,00%	
			14.747,06	6.320,17	
10	LOUÇAS E METAIS				R\$ 21.067,23
			80,00%	20,00%	
			15.517,15	3.879,29	
11	TANQUES E BANCADAS				R\$ 19.396,44
			50,00%	50,00%	
			73.340,30	73.340,30	
12	MURO				R\$ 146.680,60
			30,00%	70,00%	
			34.348,67	80.146,89	
13	PLAYGROUND				R\$ 114.495,56
			100,00%		
			55.566,55		
14	ESQUADRIAS				R\$ 55.566,55
				100,00%	
				7.086,16	
15	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				R\$ 7.086,16
PERCENTUAL SIMPLES		44,74%	32,70%	22,56%	R\$ 1.237.647,37
PERCENTUAL ACUMULADO		44,74%	77,44%	100,00%	
TOTAL SIMPLES		R\$ 553.769,48	R\$ 404.685,08	R\$ 279.192,81	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 553.769,48	R\$ 958.454,56	R\$ 1.237.647,37	