



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
TRAV. ANTÔNIO MESQUITA DE SOUZA, S/N, BAIRRO: SANTA RITA DE CÁSSIA - ALENQUER - PARÁ
CEP 68200 - 000



Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Execução de Pavimento em Concreto simples - PCS em Alenquer/PA.	SINAPI - 04/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	27,13%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.254,30	100,00% 19.254,30											
2	TERRAPLANAGEM E BASE	100,00% 896.870,20		50,00% 448.435,10	50,00% 448.435,10									
3	PAVIMENTO EM CONCRETO	100,00% 5.538.791,24				15,00% 830.818,69	15,00% 830.818,69	15,00% 830.818,69	15,00% 830.818,69	10,00% 553.879,12	10,00% 553.879,12	10,00% 553.879,12	10,00% 553.879,12	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 992.235,84				15,00% 148.835,38	15,00% 148.835,38	15,00% 148.835,38	15,00% 148.835,38	10,00% 99.223,58	10,00% 99.223,58	10,00% 99.223,58	10,00% 99.223,58	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 79.152,07												100,00% 79.152,07
Porcentagem			0,26%	5,96%	5,96%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	1,05%
Custo			19.254,30	448.435,10	448.435,10	979.654,06	979.654,06	979.654,06	979.654,06	653.102,70	653.102,70	653.102,70	653.102,70	79.152,07
Porcentagem Acumulado			0,26%	6,21%	12,17%	25,19%	38,21%	51,22%	64,24%	72,92%	81,59%	90,27%	98,95%	100,0%
Custo Acumulado			19.254,30	467.689,40	916.124,50	1.895.778,56	2.875.432,62	3.855.086,68	4.834.740,74	5.487.843,44	6.140.946,14	6.794.048,84	7.447.151,54	7.526.303,65