

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FERREIRA - BRAGANÇA/PA
 END: LOCALIDADE DO FERREIRA - ZONA RURAL DE BRAGANÇA/PA
 BANCOS: SINAPI - 03/2026 - Pará \ SEDOP - 03/2026 - Pará/CPOS/CHDU-01/2026 SÃO PAULO / SBC-03/2026
 BDI: 26,20%

Encargos Sociais
 HORISTA: 103,26%
 MENSALISTA: 59,98%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R\$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 6 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12 421,16	1,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 12 421,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	45 970,99	4,94%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%
				R\$ 7 663,36	R\$ 7 663,36	R\$ 7 663,36	R\$ 7 658,77	R\$ 7 658,77	R\$ 7 663,38
3	INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES (SAPATA E VIGAS BALDRAMES)	68 953,95	7,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 68 953,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPER ESTRUTURA - PILARES, VIGAS, PLATIBANDA E LAJE	83 845,21	9,01%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41 922,61	R\$ 41 922,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	11 537,46	1,24%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 11 537,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAREDES	70 005,84	7,53%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 35 002,92	R\$ 35 002,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	COBERTURA	41 850,16	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41 850,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	MOVIMENTO DE TERRA	1 195,10	0,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1 195,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PISOS	46 811,13	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18 724,45	R\$ 28 086,68	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	65 706,80	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39 424,08	R\$ 26 282,72	R\$ 0,00
11	ESQUADRIAS	48 564,72	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14 569,42	R\$ 33 995,30	R\$ 0,00

12	FORRO	24 397,64	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19 518,11	R\$ 4 879,53	R\$ 0,00
13	PINTURA	26 916,80	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 075,04	R\$ 13 458,40	R\$ 5 383,35
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	77 662,31	8,35%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23 298,69	R\$ 23 298,69	R\$ 23 298,69	R\$ 7 766,23
15	INSTAÇÕES PARA AR CONDICIONADO	4 206,60	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 206,60
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	47 479,79	5,10%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11 869,95	R\$ 14 243,94	R\$ 14 243,94	R\$ 7 121,97
17	DIVERSOS	84 670,22	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84 670,22
18	COMBATE À INCÊNDIO	734,92	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,92
19	FACHADA	76 402,41	8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45 841,45	R\$ 30 560,96
20	MURO	78 095,40	8,39%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	0,00%
				R\$ 11 714,31	R\$ 19 523,85	R\$ 19 523,85	R\$ 15 619,08	R\$ 11 714,30	R\$ 0,00
21	LIXEIRA	10 436,20	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 305,34	R\$ 3 130,86
22	LIMPEZA GERAL	2 445,00	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 445,00
TOTAL GERAL		R\$ 930 309,81	100%	R\$ 101 947,88	R\$ 115 650,20	R\$ 139 281,37	R\$ 202 981,74	R\$ 216 765,12	R\$ 153 683,49
PERCENTUAL SIMPLES-%				10,96%	12,43%	14,97%	21,82%	23,30%	16,52%
VALOR SIMPLES - R\$				R\$ 101 947,88	R\$ 115 650,20	R\$ 139 281,37	R\$ 202 981,74	R\$ 216 765,12	R\$ 153 683,49
PERCENTUAL ACUMULADO-%				10,96%	23,39%	38,36%	60,18%	83,48%	100,00%
VALOR ACUMULADO - R\$				R\$ 101 947,88	R\$ 217 598,08	R\$ 356 879,45	R\$ 559 861,19	R\$ 776 626,31	R\$ 930 309,80

Joaquim de Lima Nunes Neto
Arquiteto e Urbanista / Prefeitura de Bragança
CAU BR A-75.354-8