

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POSTO DA COMIUNIDADE DO AMÉRICA - BRAGANÇA/PA
 END: AMÉRICA - ZONA RURAL DE BRAGANÇA/PA
 BANCOS: SINAPI - 03/2026 - Pará \ SEDOP - 03/2026 - Pará/CPOS/CHDU-01/2026 SÃO PAULO / SBC-03/2026
 BDI 26,20%

Encargos Sociais
 HORISTA: 103,26%
 MENSALISTA: 59,98%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R\$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 6 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26 328,64	2,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 26 328,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52 803,14	5,97%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%
				R\$ 8 802,28	R\$ 8 802,28	R\$ 8 802,28	R\$ 8 797,00	R\$ 8 797,00	R\$ 8 802,30
3	INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES (SAPATA E VIGAS BALDRAMES)	96 393,47	10,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 96 393,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPER ESTRUTURA - PILARES, VIGAS, PLATIBANDA E LAJE	93 585,99	10,58%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 46 793,00	R\$ 46 792,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	12 566,44	1,42%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 12 566,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	75 772,09	8,56%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 37 886,05	R\$ 37 886,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	COBERTURA	41 934,28	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41 934,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	MOVIMENTO DE TERRA	525,10	0,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 525,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PISOS	45 889,65	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18 355,86	R\$ 27 533,79	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	71 561,08	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42 936,65	R\$ 28 624,43	R\$ 0,00
11	ESQUADRIAS	46 204,91	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 861,47	R\$ 32 343,44	R\$ 0,00

12	FORRO	21 450,52	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17 160,42	R\$ 4 290,10	R\$ 0,00
13	PINTURA	29 852,28	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 955,68	R\$ 14 926,14	R\$ 5 970,46
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71 894,48	8,12%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21 568,34	R\$ 21 568,34	R\$ 21 568,34	R\$ 7 189,46
15	INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO	4 206,60	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 206,60
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	41 150,82	4,65%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10 287,71	R\$ 12 345,25	R\$ 12 345,25	R\$ 6 172,61
17	DIVERSOS	85 013,20	9,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85 013,20
18	COMBATE À INCÊNDIO	734,92	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,92
19	FACHADA	64 236,95	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38 542,17	R\$ 25 694,78
20	LIMPEZA GERAL	2 755,66	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 755,66
TOTAL GERAL		R\$ 884 860,22	100%	R\$ 132 049,49	R\$ 106 047,77	R\$ 125 337,36	R\$ 185 914,95	R\$ 188 970,66	R\$ 146 539,99
PERCENTUAL SIMPLES-%				14,92%	11,98%	14,16%	21,01%	21,36%	16,56%
VALOR SIMPLES - R\$				R\$ 132 049,49	R\$ 106 047,77	R\$ 125 337,36	R\$ 185 914,95	R\$ 188 970,66	R\$ 146 539,99
PERCENTUAL ACUMULADO-%				14,92%	26,91%	41,07%	62,08%	83,44%	100,00%
VALOR ACUMULADO - R\$				R\$ 132 049,49	R\$ 238 097,26	R\$ 363 434,62	R\$ 549 349,57	R\$ 738 320,23	R\$ 884 860,22

Joaquim de Lima Nunes Neto
Arquiteto e Urbanista / Prefeitura de Bragança
CAU BR A-75.354-8