

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RODOVIA:	BR-427/RN E BR-304/RN	MÊS-BASE: OUTUBRO/2023
TRECHO:	ENTR RN-288(A) (ROD. DEP. WILLY SALDANHA) (ACARÍ) - ENTR RN-288(B) (ROD. DEP. WILLY SALDANHA) (P/CARNAÚBA D	UF: RIO GRANDE DO NORTE
SUBTRECHO:	ENTR R. WALKER MACEDO (CURRAIS NOVOS)*TRECHO URBANO* - ENTR BR-427 (KM 28,9) / ENTR BR-104(B) (LAJES) - EI	VERSÃO: ONERADO
SEGMENTO:	km 27,2 ao km 39,6 / km 191,3 ao km 219,5	
EXTENSÃO:	12,4 km / 28,2 km	
LOTE:	-	
CÓDIGO PNV:	427BRN0070 / 304BRN0270	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MESES															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.209.698,60	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	7,80%	8,46%	8,48%	9,76%	12,32%	9,63%	8,70%	7,99%	4,92%	8,48%
			R\$ 49.569,75	R\$ 49.572,69	R\$ 49.572,69	R\$ 49.572,69	R\$ 49.572,69	R\$ 49.572,69	R\$ 172.459,20	R\$ 186.970,49	R\$ 187.415,30	R\$ 215.635,40	R\$ 272.288,96	R\$ 212.715,45	R\$ 192.170,66	R\$ 176.512,98	R\$ 108.677,22	R\$ 187.419,74
			100,00%															
1. 1.	CONCEPÇÃO	49.569,75	R\$ 49.569,75															
1. 2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	247.863,44		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
1. 3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	130.953,90							25,00%			25,00%	25,00%					25,00%
1. 4.	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS	739.829,04							8,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%
1. 5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.041.482,47							6,31%	10,85%	10,89%	10,46%	15,90%	13,32%	11,35%	9,84%	3,33%	7,75%
2.	PONTE SOBRE O RIO ACAUÃ II	2.159.108,22							R\$ 65.737,83	R\$ 112.987,59	R\$ 113.432,40	R\$ 108.914,02	R\$ 165.567,58	R\$ 138.732,54	R\$ 118.187,76	R\$ 102.530,08	R\$ 34.694,32	R\$ 80.698,36
2. 1.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS	69.817,61							14,19%	29,46%	29,59%	26,76%						
2. 2.	PAVIMENTAÇÃO	16.866,90							R\$ 306.404,85	R\$ 636.082,22	R\$ 638.877,58	R\$ 577.743,57						
2. 3.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMIOSO	19.353,34							33,33%	33,33%	33,33%							
2. 4.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMIOSO	1.613,61										100,00%						
2.5	RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)	5.590,71									50,00%	50,00%						
2.6	REFORÇO E REPARO DA ESTRUTURA	1.838.429,06							16,67%	33,33%	33,33%	16,67%						
2.7	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DEFINITIVA NOS ACESSOS	112.551,23							R\$ 306.404,84	R\$ 612.809,69	R\$ 612.809,69	R\$ 306.404,84	100,00%					
2.8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	94.885,76										R\$ 112.551,23	100,00%					
												R\$ 94.885,76						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RODOVIA:

BR-427/RN E BR-304/RN

MÊS-BASE:

OUTUBRO/2023

TRECHO:

ENTR RN-288(A) (ROD. DEP. WILLY SALDANHA) (ACARÍ) - ENTR RN-288(B) (ROD. DEP. WILLY SALDANHA) (P/CARNAÚBA D

UF:

RIO GRANDE DO NORTE

SUBTRECHO:

ENTR R. WALKER MACEDO (CURRAIS NOVOS)*TRECHO URBANO* - ENTR BR-427 (KM 28,9) / ENTR BR-104(B) (LAJES) - EI

VERSÃO:

ONERADO

SEGMENTO:

km 27,2 ao km 39,6 / km 191,3 ao km 219,5

EXTENSÃO:

12,4 km / 28,2 km

LOTE:

-

CÓDIGO PNV:

427BRN0070 / 304BRN0270

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.	PONTE SOBRE O RIO DOIS IRMÃOS	3.515.255,77											26,56%	22,70%	19,02%	16,23%	4,10%	11,39%		
													R\$ 933.780,21	R\$ 797.875,15	R\$ 668.762,43	R\$ 570.362,48	R\$ 144.051,90	R\$ 400.423,60		
															20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
3. 1.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS	97.149,00												20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
3. 2.	PAVIMENTAÇÃO	51.621,23																100,00%		
															R\$ 19.429,80	R\$ 19.429,80	R\$ 19.429,80	R\$ 19.429,80		
																			R\$ 51.621,23	
3. 3.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMIOSO	59.218,73																100,00%		
3. 4.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMIOSO	4.289,29																	100,00%	
																			R\$ 59.218,73	
																				100,00%
3. 5.	RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)	466.004,58											66,67%	33,33%						
3.6	ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA	2.492.441,95																		
														R\$ 310.669,72	R\$ 155.334,86					
															25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	
3.7	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SINAL DEFINITIVA NOS ACESSOS	115.764,82																		
																				R\$ 115.764,82
3.8	OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO	78.666,44																		
																	R\$ 26.222,15	R\$ 52.444,29		
3.9	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	150.099,73																	100,00%	
																				R\$ 150.099,73
TOTAL MENSAL			49.569,75	49.572,69	49.572,69	49.572,69	49.572,69	49.572,69	478.864,06	823.052,72	826.292,88	793.378,96	1.206.069,17	1.010.590,59	860.933,10	746.875,47	252.729,12	587.843,34		
			0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	6,07%	10,44%	10,48%	10,06%	15,30%	12,82%	10,92%	9,47%	3,21%	7,46%		
TOTAL ACUMULADO			49.569,75	99.142,44	148.715,13	198.287,81	247.860,50	297.433,19	776.297,25	1.599.349,97	2.425.642,84	3.219.021,80	4.425.090,97	5.435.681,57	6.296.614,67	7.043.490,13	7.296.219,25	7.884.062,59		
			0,63%	1,26%	1,89%	2,52%	3,14%	3,77%	9,85%	20,29%	30,77%	40,83%	56,13%	68,95%	79,87%	89,34%	92,54%	100,00%		