

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| RODOVIA:    | BR-349/AL (PONTE SOBRE O RIO PIAUÍ)                                    |
| TRECHO:     | ENTR BR-349/AL-101 (ILHA DE SANTA RITA)/ACESSO SUDOESTE POVOADO MANIBU |
| SUBTRECHO:  | R. MARECHAL DUTRA (ACESSO LESTE PINDORAMA)/ACESSO OESTE PINDORAMA      |
| SEGMENTO:   | km 0,0 ao km 7,1                                                       |
| EXTENSÃO:   | 7,1 km                                                                 |
| LOTE:       | Único                                                                  |
| CÓDIGO PNV: | 349UAL2005 - Versão SNV 202604A                                        |

| ITEM            | DISCRIMINAÇÃO                                                                          | PREÇO TOTAL (R\$) | MESES        |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------|
|                 |                                                                                        |                   | 1            | 2                | 3                | 4                | 5              |               | 6              |         |
| 1.              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                  | 2.189.831,36      | 0,41%        | 1,65%            | 63,64%           | 12,79%           | 12,79%         |               | 8,72%          |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   | R\$ 9.051,54 | R\$ 36.206,18    | R\$ 1.393.562,38 | R\$ 280.079,97   | R\$ 280.079,97 |               | R\$ 190.851,32 |         |
| 1.1             | CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES                     | 9.051,54          | 100,00%      |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   | R\$ 9.051,54 |                  |                  |                  |                |               |                |         |
| 1.2             | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES | 36.206,18         |              | 100,00%          |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              | R\$ 36.206,18    |                  |                  |                |               |                |         |
| 1.3             | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS                                                       | 1.202.711,06      |              |                  | 100,00%          |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              | R\$ 1.202.711,06 |                  |                  |                |               |                |         |
| 1.4             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS                  | 746.879,93        |              |                  | 12,50%           | 37,50%           | 37,50%         |               | 12,50%         |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              | R\$ 93.359,99    | R\$ 280.079,97   | R\$ 280.079,97   | R\$ 93.359,99  |               |                |         |
| 1.5             | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS                                 | 194.982,65        |              |                  | 50,00%           |                  |                |               | 50,00%         |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              | R\$ 97.491,33    |                  |                  |                | R\$ 97.491,33 |                |         |
| 2               | PONTE SOBRE O RIO PIAUÍ -BR-349/AL                                                     | 2.068.703,32      |              |                  | 0,09%            | 48,73%           | 48,73%         |               | 2,45%          |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              | R\$ 1.867,67     | R\$ 1.008.057,50 | R\$ 1.008.057,50 | R\$ 50.720,65  |               |                |         |
| 2.1             | INFRAESTRUTURA                                                                         | 2.012.379,67      |              |                  |                  | 50,00%           | 50,00%         |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  | R\$ 1.006.189,83 | R\$ 1.006.189,83 |                |               |                |         |
| 2.2             | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs                                                       | 7.470,66          |              |                  | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%         |               | 25,00%         |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              | R\$ 1.867,67     | R\$ 1.867,67     | R\$ 1.867,67     | R\$ 1.867,67   |               |                |         |
| 2.3             | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL                                                                  | 48.852,99         |              |                  |                  |                  |                |               |                | 100,00% |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                |               |                |         |
|                 |                                                                                        |                   |              |                  |                  |                  |                | R\$ 48.852,99 |                |         |
| TOTAL MENSAL    |                                                                                        | 4.258.534,68      | 9.051,54     | 36.206,18        | 1.395.430,04     | 1.288.137,47     | 1.288.137,47   |               | 241.571,97     |         |
|                 |                                                                                        |                   | 0,21%        | 0,85%            | 32,77%           | 30,25%           | 30,25%         |               | 5,67%          |         |
| TOTAL ACUMULADO |                                                                                        |                   | 9.051,54     | 45.257,72        | 1.440.687,76     | 2.728.825,24     | 4.016.962,71   |               | 4.258.534,68   |         |
|                 |                                                                                        |                   | 0,21%        | 1,06%            | 33,83%           | 64,08%           | 94,33%         |               | 100,00%        |         |