

PROJETO EXECUTIVO DO DESÁGUE DAS ÁGUAS COLETADAS NOS KM 126,8 E 127,1											
TRECHO : DIV PI/PE – ENTR BR-122(B)/235(B)/428(B) (DIV PE/BA) (FIM PONTE S/RIO S. FRANCISCO)											
SUBTRECHO : KM 126,8 (DNIT) E KM 127,1 (HAVAN)											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
out-25											
ATIVIDADES		VALOR TOTAL	MÊS								TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 584.656,18	3,99%	14,53%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	11,68%	584.656,18
			23.342,27	84.936,74	81.617,38	81.617,38	81.617,38	81.617,38	81.617,38	68.290,27	
2.0 CANTEIRO DE OBRAS		R\$ 208.936,86	60,00%	25,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	208.936,86
			125.362,12	52.234,22	5.223,42	5.223,42	5.223,42	5.223,42	5.223,42	5.223,42	
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 379.226,47	50,00%							50,00%	379.226,47
			189.613,24							189.613,24	
4.0 DRENAGEM		R\$ 7.567.201,57		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	7.567.201,57
			1.135.080,24	1.135.080,24	1.135.080,24	1.135.080,24	1.135.080,24	1.135.080,24	1.135.080,24	756.720,16	
5.0 SINALIZAÇÃO DE OBRA		R\$ 124.898,67	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	124.898,67
			15.612,33	15.612,33	15.612,33	15.612,33	15.612,33	15.612,33	15.612,33	15.612,33	
TOTAIS	OBRA	R\$ 8.864.919,75									8.864.919,75
	EM R\$	MENSAL	353.929,95	1.287.863,52	1.237.533,37	1.237.533,37	1.237.533,37	1.237.533,37	1.237.533,37	1.035.459,42	
		ACUMULADO	353.929,95	1.641.793,48	2.879.326,85	4.116.860,22	5.354.393,59	6.591.926,96	7.829.460,33	8.864.919,75	
	EM %	MENSAL	3,99%	14,53%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	11,68%	
ACUMULADO		3,99%	18,52%	32,48%	46,44%	60,40%	74,36%	88,32%	100,00%		