

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBJETO:**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ALAMEDA BIANOR TEXEIRA NO BAIRRO COQUEIRO - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ITEM	1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	135.490,96	67.745,48	67.745,48
			50,00%	50,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.278,30	3.139,15	3.139,15
			50,00%	50,00%
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	88.851,39	44.425,70	44.425,70
			50,00%	50,00%
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA	391.445,65	195.722,83	195.722,83
			50,00%	50,00%
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	75.758,24	37.879,12	37.879,12
			50,00%	50,00%
6	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	201.197,75	100.598,88	100.598,88
			50,00%	50,00%
7	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	286.438,23		286.438,23
				100,00%
8	LIMPEZA FINAL	5.648,40		5.648,40
				100,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.191.108,92</b>		
	<b>PORCENTAGEM MENSAL</b>		<b>37,74%</b>	<b>62,26%</b>
	<b>CUSTO MENSAL</b>		<b>449.511,16</b>	<b>741.597,79</b>
	<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>		<b>37,74%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>CUSTO ACUMULADO</b>		<b>449.511,16</b>	<b>1.191.108,92</b>