



SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



OBRA: CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CASTANHALZINHO, CONTEMPLADO COM FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PERFURAÇÃO DE POÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NO MUNICÍPIO DE	BDI:28,81%	ENCARGOS DESONERADO:
LOCAL: PA 151, COMUNIDADE DO CASTANHALZINHO - ILHA TRAMBOICA, BARCARENA/PA.	DATA: JUNHO DE 2024	HORISTA: 88,37%
REF.: SINAPI-PA MAIO/2024; SEDOP-PA MAIO/2024; SBC-PA JUNHO/2024.	PRAZO: 90 DIAS	MENSALISTA: 48,18%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.757,91	100,00% 19.757,91		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 39.307,00	33,00% 12.971,31	33,00% 12.971,31	34,00% 13.364,38
3	FUNDAÇÃO	100,00% 24.308,17	100,00% 24.308,17		
4	SUPER ESTRUTURA	100,00% 50.271,78	50,00% 25.135,89	50,00% 25.135,89	
5	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 25.020,44		70,00% 17.514,31	30,00% 7.506,13
6	PINTURA	100,00% 2.768,73			100,00% 2.768,73
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 66.246,68		20,00% 13.249,34	80,00% 52.997,34
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.631,60	25,00% 4.657,90	60,00% 11.178,96	15,00% 2.794,74
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 164,16			100,00% 164,16
Porcentagem			35,23%	32,48%	32,29%
Custo			86.831,18	80.049,80	79.595,49
Porcentagem Acumulado			35,23%	67,71%	100,0%
Custo Acumulado			86.831,18	166.880,98	246.476,47

Engº. Civil Matias Costa da Silva
CREA-PA: 151.793.702-7
Portaria: 0020/2021-GPMB
SEMDUR - Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.