



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO - ESCOLA M E I F PROFª ANA DUTRA DE SOUZA VALE
LOCAL: BARCARENA/PA - SEDE.
PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
BANCOS: SINAPI - 07/2024

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.279.79	100,00% 5.279.79	
2	FUNDAÇÃO	100,00% 35.196.71	100,00% 35.196.71	
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 18.175.01	100,00% 18.175.01	
4	COBERTURA	100,00% 37.357.60	50,00% 18.678.80	50,00% 18.678.80
5	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA	100,00% 49.482.47	50,00% 24.741.24	50,00% 24.741.24
6	PISO E CALÇADAS	100,00% 36.344.87		100,00% 36.344.87
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 4.283.99		100,00% 4.283.99
8	SPDA	100,00% 10.706.86		100,00% 10.706.86
9	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 5.982.29		100,00% 5.982.29
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO	100,00% 429.95		100,00% 429.95
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 755.49		100,00% 755.49
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	67043,19	100,00% 67043,19	
Porcentagem			62,40%	37,60%
Custo			169114,74	101.923,49
Porcentagem Acumulado			62,40%	100,00%
Custo Acumulado			102.071,54	271038,22

Eng. José Valber Gomes da Silva

CREA-PA: 151852697-7

Secretaria Munic. de Educação e Desenvolvimento Social