

OBJETO: CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO DE BARCARENA-PA.					
LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA.			BDI=27,5%		
PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS			DATA: 25 de abril de 2025		
BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará; SBC - 01/2025 - Pará; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEDOP - 10/2024 - Pará; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul					
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		23.920,84	23.920,84		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		17.369,00	5.789,09	5.789,09	5.790,82
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	100,00%	100,00%		
		5.194,81	5.194,81		
4	FECHAMENTO	100,00%	6,65%	43,78%	49,57%
		366.838,58	24.396,70	160.614,27	181.827,61
4.1	MURETA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		73.197,42	24.396,70	24.396,70	24.404,02
4.2	DRENAGEM DO TALUDE	100,00%		50,00%	50,00%
		2.757,76		1.378,88	1.378,88
4.3	PINTURA DA MURETA	100,00%			100,00%
		21.206,03			21.206,03
4.4	GRADE E PORTÕES	100,00%		50,00%	50,00%
		269.677,37		134.838,69	134.838,69
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		25.917,24			25.917,24
Porcentagem			13,5%	37,88%	48,61%
Custo			59.301,43	166.403,35	213.535,67
Porcentagem Acumulado			13,5%	51,39%	100,0%
Custo Acumulado			59.301,43	225.704,78	439.240,47

Engº Mec. Hender da Costa Pantoja
CREA-PA:152.156.262-8
Fiscal de Obras
Portaria: 0063/2025-SEMAT



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 6804934 e código CRC: UPQ0QH8LJH2.

Documento assinado eletronicamente por **HENDER DA COSTA PANTOJA** em 28/04/2025, às 16:43.