

**Obra**  
**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO BENEDITO -  
MADEIRA**

**Bancos**  
**SINAPI - 12/2025**  
**SEOP - 10/2025**

**B.D.I.**  
**28,82%**

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.797,32	100,00% 2.797,32	
2	ESTRUTURA	100,00% 75.832,41	50,00% 37.916,20	50,00% 37.916,20
3	COBERTURA	100,00% 22.120,90		100,00% 22.120,90
4	ESQUADRIAS	100,00% 19.269,88		100,00% 19.269,88
5	PINTURA	100,00% 9.085,79		100,00% 9.085,79
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.694,71		100,00% 1.694,71
Porcentagem			31,13%	69,87%
Custo			40.713,52	90.087,48
Porcentagem Acumulado			31,13%	101,00%
Custo Acumulado			40.713,52	130.801,00

**S.S.B.V 19/01/2026**

---

ELIEL LOBATO DOS SANTOS  
ENG CIVIL / CREA-PA 151508770-0