

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 970116

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

05.105.168/0001-85 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

Versão: 5

 Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

 Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 204.515,34	-	1	JAN/2026	16,66 %	16,66 %	R\$ 34.072,26
				2	FEV/2026	16,66 %	33,32 %	R\$ 68.144,51
				3	MAR/2026	16,66 %	49,98 %	R\$ 102.216,77
				4	ABR/2026	16,66 %	66,64 %	R\$ 136.289,02
				5	MAI/2026	16,70 %	83,34 %	R\$ 170.443,08
				6	JUN/2026	16,66 %	100,00 %	R\$ 204.515,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.705,67	-	1	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 76.705,67
				2	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 76.705,67
				3	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 76.705,67
				4	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 76.705,67
				5	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 76.705,67
				6	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 76.705,67
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 11.936,84	-	1	JAN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 5.968,42
				2	FEV/2026	0,00 %	50,00 %	R\$ 5.968,42
				3	MAR/2026	0,00 %	50,00 %	R\$ 5.968,42
				4	ABR/2026	0,00 %	50,00 %	R\$ 5.968,42
				5	MAI/2026	0,00 %	50,00 %	R\$ 5.968,42
				6	JUN/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 11.936,84
4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE	R\$ 29.957,10	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 5.991,42
				2	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 11.982,84
				3	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 17.974,26
				4	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 23.965,68
				5	MAI/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 26.961,39
				6	JUN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 29.957,10
5	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MORAES	R\$ 259.111,72	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 51.822,34
				2	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 103.644,69
				3	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 155.467,03
				4	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 207.289,38
				5	MAI/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 233.200,55
				6	JUN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 259.111,72
6	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL RONDON	R\$ 315.809,01	-	1	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 157.904,51
				6	JUN/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 315.809,01
7	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES 1	R\$ 805.208,15	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 161.041,63
				2	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 322.083,26
				3	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 483.124,89
				4	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 644.166,52
				5	MAI/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 724.687,34
				6	JUN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 805.208,15
8	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES 2	R\$ 87.607,43	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 17.521,49
				2	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 35.042,97
				3	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 52.564,46
				4	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 70.085,94
				5	MAI/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 78.846,69
				6	JUN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 87.607,43
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 32.516,70	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.503,34
				2	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.006,68
				3	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 19.510,02

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				4	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 26.013,36
				5	MAI/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 29.265,03
				6	JUN/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 32.516,70
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 97.959,70	—	1	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 97.959,70

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JAN/2026	18,72 %	18,72 %	R\$ 359.626,57
2	FEV/2026	14,41 %	33,13 %	R\$ 636.579,04
3	MAR/2026	14,41 %	47,55 %	R\$ 913.531,52
4	ABR/2026	14,41 %	61,96 %	R\$ 1.190.483,99
5	MAI/2026	16,32 %	78,28 %	R\$ 1.503.982,68
6	JUN/2026	21,72 %	100,00 %	R\$ 1.921.327,66