



**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1107874-62	<b>Nº TransfereGOV</b> 991749/2025	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> 3º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NA RUA MARECHAL RONDON - BAIRRO MATINHA
--	----------------------------------	---------------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

10. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO  
↓  
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO - 01	TRECHO - 02	TRECHO - 03	TRECHO - 04	TRECHO - 05																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1																					
2	FUNDAÇÃO - ESTACAS	1	1	1	1	1																					
3	FUNDAÇÃO - BLOCOS	2	2	2	2	2																					
4	FUNDAÇÃO - VIGAMENTO	2	2	2	2	2																					
5	ESTRUTURA EM CONCRETO - PILARES	3	3	3	3	3																					
6	ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS DE P	3	4	4	4	4																					
7	ESTRUTURA EM CONCRETO - LAJES	4	5	5	5	5																					
8	SRVIÇOS FINAIS - GUARDA CORPO	6	6	6	6	6																					
9	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA	6	6	6	6	6																					
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4	5																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																				
Parcela	%	25,07%	13,10%	17,02%	16,80%	21,07%	6,95%																				
Acumulado	R\$	330.980,41	172.986,99	224.753,98	221.818,31	278.233,36	91.710,00																				
Administração Local	%	19,00%	37,00%	62,00%	81,00%	100,00%	100,00%																				

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

LIMOEIRO  
Local  
sexta-feira, 8 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ELIZEU MORAES SOUSA  
CREA/CAU: 1519503342  
ART/RRT: 0