

BDI ONERADO: 23,37%

BDI DIFERENCIADO: 19,55%



Obra: CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL

Ref: Goinfra 12/2025; SINAPI 03/2026;ORSE 02/2026

Local: Rua Aquário, Qd.59, Lts 09,10 e 11, Bairro Santa Catarina
Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 36.257,66	91,11% R\$33.034,35	1,27% R\$460,47	1,27% R\$460,47	1,27% R\$460,47	1,27% R\$460,47	1,27% R\$460,47	1,27% R\$460,47	1,27% R\$460,47
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 282.203,81	58,12% R\$164.030,80	41,88% R\$118.173,01	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	100,00% 99.833,62	100,00% R\$99.833,62	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ESTACAS/BLOCOS	100,00% 64.197,18	100,00% R\$64.197,18	-	-	-	-	-	-	-
2.3	VIGAS BALDRAMES E EMBASAMENTO	100,00% 118.173,01	-	100,00% R\$118.173,01	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	100,00% 109.593,22	0,00% R\$0,00	5,34% R\$5.849,01	91,99% R\$100.819,71	2,67% R\$2.924,50	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
3.1	PILARES	100,00% 29.245,05	-	20,00% R\$5.849,01	70,00% R\$20.471,54	10,00% R\$2.924,51	-	-	-	-
3.2	VIGAS DE COBERTURA	100,00% 26.276,62	-	-	100,00% R\$26.276,62	-	-	-	-	-
3.3	LAJE	100,00% 54.071,55	-	-	100,00% R\$54.071,55	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	100,00% 210.868,67	-	20,00% R\$42.173,73	23,78% R\$50.144,57	-	56,22% R\$118.550,37	-	-	-
5	COBERTURA	100,00% 144.885,63	-	-	-	88,63% R\$128.412,13	11,37% R\$16.473,50	-	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 111.706,92	-	-	-	14,68% R\$16.398,58	-	85,32% R\$95.308,34	-	-
7	PORTAS	100,00% 48.323,28	-	-	-	-	100,00% R\$48.323,28	-	-	-

