



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
LOCAL: BAIRRO CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS				SERVIÇOS
			30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.075,04	21.537,52	21.537,52			43.075,04
		18,39%	50%	50%			100,00%
2	COBERTURA PREDIO PRINCIPAL	1.058,36		423,34	635,02		1.058,36
		0,45%		40%	60%		100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	31,55			31,55		31,55
		0,01%			100%		100,00%
4	FUNDAÇÕES	6.111,06			3.055,53	3.055,53	6.111,06
		2,61%			50%	50%	100,00%
5	ESTRUTURA METALICA	30.692,56		9.207,77	12.277,02	9.207,77	30.692,56
		13,10%		30%	40%	30%	100,00%
6	SISTEMA DE COBERTURA	5.811,47		2.905,74	2.324,59	581,15	5.811,47
		2,48%		50%	40%	10%	100,00%
7	PAREDES E PAINEIS	1.378,78		1.378,78			1.378,78
		0,59%		100,00%			100,00%
8	REVESTIMENTO	1.669,77		834,89	834,89		1.669,77
		0,71%		50,00%	50,00%		100,00%
9	INSTALAÇÃO ELETRICA	12.407,40		3.722,22	2.481,48	6.203,70	12.407,40
		5,30%		30%	20,00%	50%	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	14.840,03			14.840,03		14.840,03
		6,33%			100%		100,00%
11	ESQUADRIAS	48.497,68		9.699,54	14.549,30	24.248,84	48.497,68

		20,70%		20%	30%	50%	100,00%
12	PAVIMENTAÇÃO	25.385,88			12.692,94	12.692,94	25.385,88
		10,84%			50%	50%	100,00%
13	LOUÇAS E METAIS	3.885,21			1.942,61	1.942,61	3.885,21
		1,66%			50%	50%	100,00%
14	PINTURA	13.695,48			8.217,29	5.478,19	13.695,48
		5,85%			60%	40%	100,00%
15	DIVERSOS	23.292,20		4.658,44	6.987,66	11.646,10	23.292,20
		9,94%		20%	30%	50%	100,00%
16	LIMPEZA DA OBRA	2.460,44				2.460,44	2.460,44
		0,59%				100%	100,00%
	DESBOLSO MENSAL (COM BDI)	R\$ 234.292,91	21.537,52	54.368,23	80.869,90	77.517,26	234.292,91
	TOTAL MENSAL %		9,19%	23,21%	34,52%	33,09%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		21.537,52	75.905,75	156.775,65	234.292,91	234.292,91
	TOTAL ACUMULADO(%)		9,19%	32,40%	66,91%	100,00%	

GLÓRIA STEFHANY S. DA SILVA
Engenheira Civil
CREA-PA 152089889-4