

RODOVIA E ACESSO AO BAIRRO

TAXAS DE BDI = 23,17% - LEIS SOCIAIS: HORISTA = 118,23% - LEIS SOCIAIS: MENSALISTA = 71,76%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARC.	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL (R\$)
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,07%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	183.976,41	45.994,10	45.994,10	45.994,10	45.994,10	183.976,41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,56%	50,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		R\$	33.425,37	16.712,69	6.685,07	5.013,81	5.013,81	33.425,37
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	4,01%	50,00%			50,00%	100,00%
		R\$	240.541,10	120.270,55			-	-
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	%	10,76%	35,23%	36,59%	28,18%		100,00%
		R\$	645.889,14	227.546,74	236.330,83	182.011,56		645.889,14
5	PAVIMENTAÇÃO	%	80,85%		33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$	4.851.111,69	-	1.617.037,23	1.617.037,23	1.617.037,23	4.851.111,69
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	%	0,75%			30,00%	70,00%	100,00%
		R\$	45.023,44	-	-	13.507,03	31.516,41	45.023,44
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		R\$	5.999.967,15					
PERIODO SIMPLES MENSAL			PERCENTUAL (%)	6,84%	31,77%	31,06%	30,33%	100,00%
			TOTAL	410.524,08	1.906.047,24	1.863.563,73	1.819.832,10	R\$ 5.999.967,15
PERIODO ACUMULADO			PERCENTUAL (%)	6,84%	38,61%	69,67%	100,00%	
			TOTAL	410.524,08	2.316.571,32	4.180.135,05	5.999.967,15	

MATHEUS
GONCALVES
BAZAN:00913
411248

Assinado de forma
digital por MATHEUS
GONCALVES
BAZAN:0091341124
8

MATHEUS GONÇALVES BAZAN

RNP 1518459730