

Estado do Pará
 Prefeitura Municipal de Capanema



Obra
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS DO MALACACHETA (4,90 KM) E SAMAÚMA (4,75 KM)

Bancos
 SINAPI - 02/2026 - Pará
 SICRO3 - 10/2025 - Pará

B.D.I.
 28,44%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 103,26%
 Mensalista: 59,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.282,26	100,00% 19.282,26		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.183,34	50,00% 3.091,67		50,00% 3.091,67
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 38.838,24	33,77% 13.115,67	34,47% 13.387,54	31,76% 12.335,03
4	VICINAL DO MALACACHETA - 4,90 KM	100,00% 513.505,42	60,00% 308.103,25	40,00% 205.402,17	
5	VICINAL DO SAMAÚMA - 4,75 KM	100,00% 439.641,61		30,00% 131.892,48	70,00% 307.749,13
Porcentagem			33,77%	34,47%	31,76%
Custo			343.592,85	350.682,19	323.175,82
Porcentagem Acumulado			33,77%	68,24%	100,0%
Custo Acumulado			343.592,85	694.275,04	1.017.450,87

Jonathan Salviano Duarte Pinheiro Neto
 Engenheiro Civil - CREA/PA: 1512973319