



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)**  
**RETOMADA DE OBRA ID 1004586 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - NOVA TIMBOTEUA - PA**  
**LOCALIZAÇÃO : E.M.E.F Jorge Elias Salum - Avenida Charles Assad (SEDE)**

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	%
01	COBERTURA				0,00% R\$ 0,00	0,00%
02	ESQUADRIAS		75,00% R\$ 6.184,46	25,00% R\$ 2.061,49	100,00% R\$ 8.245,94	2,10%
03	REVESTIMENTOS	50,00% R\$ 15.002,97	50,00% R\$ 15.002,97		100,00% R\$ 30.005,93	7,62%
04	PISOS	50,00% R\$ 60.842,90	50,00% R\$ 60.842,90		100,00% R\$ 121.685,80	30,92%
05	PINTURA		25,00% R\$ 17.727,46	75,00% R\$ 53.182,37	100,00% R\$ 70.909,82	18,02%
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00% R\$ 7.548,75	50,00% R\$ 7.548,75		100,00% R\$ 15.097,51	3,84%
07	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	25,00% R\$ 8.749,06	75,00% R\$ 26.247,19		100,00% R\$ 34.996,25	8,89%
08	DRENAGEM PLUVIAL			100,00% R\$ 19.199,26	100,00% R\$ 19.199,26	4,88%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00% R\$ 5.487,35	75,00% R\$ 16.462,05		100,00% R\$ 21.949,40	5,58%
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			100,00% R\$ 4.252,13	100,00% R\$ 4.252,13	1,08%
11	SERVIÇOS DIVERSOS		25,00% R\$ 16.810,92	75,00% R\$ 50.432,77	100,00% R\$ 67.243,69	17,08%
14	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 97.631,03	R\$ 166.826,69	R\$ 129.128,01	R\$ 393.585,73	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	24,81%	42,39%	32,81%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 97.631,03	R\$ 264.457,72	R\$ 393.585,73		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	24,81%	67,19%	100,00%		