



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 982378/2025	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Infraestrutura de acesso a Orla do Lago do Maicã nº1	DESCRIÇÃO DO LOTE
------------------	------------------------	-------------------------	--	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	1.207.422,78	% Período:	3,02%	12,43%	41,04%	21,22%	21,60%	0,69%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.440,74	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	495.470,63	% Período:			100,00%									
1.3.	SUPERESTRUTURA	256.193,20	% Período:				100,00%								
1.4.	MURO DE ARRIMO E PISO DE MADEIRA	150.099,23	% Período:		100,00%										
1.5.	COBERTURA	260.855,64	% Período:					100,00%							
1.6.	ESCADA DE ACESSO	8.363,34	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 1.207.422,78</b>				%:	3,02%	12,43%	41,04%	21,22%	21,60%	0,69%					
				Repasso:	28.079,64	115.659,90	381.788,01	197.411,28	201.003,95	6.444,42					
				Contrapartida:	8.361,10	34.439,33	113.682,62	58.781,92	59.851,69	1.918,92					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>36.440,74</b>	<b>150.099,23</b>	<b>495.470,63</b>	<b>256.193,20</b>	<b>260.855,64</b>	<b>8.363,34</b>					
				%:	3,02%	15,45%	56,48%	77,70%	99,31%	100,00%					
				Repasso:	28.079,64	143.739,54	525.527,55	722.938,83	923.942,78	930.387,20					
				Contrapartida:	8.361,10	42.800,43	156.483,05	215.264,97	275.116,66	277.035,58					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>36.440,74</b>	<b>186.539,97</b>	<b>682.010,60</b>	<b>938.203,80</b>	<b>1.199.059,44</b>	<b>1.207.422,78</b>					
				Administração Local:											

Santarém-PA

Local

quarta-feira, 4 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Rodrigo Willers Moreira

CREA/CAU: 1521505985PA

ART/RRT: PA20261467602