

OBRA: 2ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BUJARU - PA

Leis Sociais: 119,42%

FONTES SEM DESONERAÇÃO: SINAPI-PA 02/2026; SICRO-PA 01/2026; SEOP-PA 03/2026; ORSE-SE 02/2026; IOPES-ES 12/2025.

DATA: 17/04/2026

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM            | DESCRIÇÃO                                   | MESES                   |                            |                            |                            |                            |                             | TOTAL                       |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 |                                             | 1                       | 2                          | 3                          | 4                          | 5                          | 6                           |                             |
| 1               | SERVIÇOS PRELIMINARES                       | R\$ 95.737,49<br>20,00% | R\$ 382.949,97<br>80,00%   | R\$ -<br>30,00%            | R\$ -<br>20,00%            | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ 478.687,46<br>100,00%   |
| 2               | MOVIMENTO DE TERRA: ATERROS E TERRAPLANAGEM | R\$ -                   | R\$ 164.130,66<br>25,00%   | R\$ 98.478,39<br>25,00%    | R\$ 65.652,26<br>25,00%    | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ 328.261,31<br>100,00%   |
| 3               | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                  | R\$ -                   | R\$ 226.930,80<br>20,00%   | R\$ 226.930,80<br>25,00%   | R\$ 226.930,80<br>25,00%   | R\$ 226.930,80<br>20,00%   | R\$ -                       | R\$ 907.723,18<br>100,00%   |
| 4               | CAIS DE ARRIMO                              | R\$ -                   | R\$ 235.499,21             | R\$ 294.374,01             | R\$ 294.374,01             | R\$ 235.499,21             | R\$ 117.749,60              | R\$ 1.177.496,04<br>100,00% |
| 5               | PAVIMENTAÇÃO                                | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -                      | R\$ 15.866,70<br>15,00%    | R\$ 63.466,78<br>25,00%    | R\$ 79.333,48<br>60,00%     | R\$ 158.666,95<br>100,00%   |
| 6               | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO / EQUIPAMENTOS     | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -                      | R\$ 6.541,99<br>15,00%     | R\$ 10.903,32<br>15,00%    | R\$ 26.167,97<br>70,00%     | R\$ 43.613,29<br>100,00%    |
| 7               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS                | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -                      | R\$ 5.988,83<br>19,00%     | R\$ 5.988,83<br>17,00%     | R\$ 27.947,89<br>9,00%      | R\$ 39.925,56<br>100,00%    |
| 8               | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                       | R\$ 7.546,60<br>3,00%   | R\$ 80.497,06<br>32,00%    | R\$ 50.310,66<br>20,00%    | R\$ 47.795,13<br>19,00%    | R\$ 42.764,06<br>17,00%    | R\$ 22.639,80<br>9,00%      | R\$ 251.553,32<br>100,00%   |
| 9               | SERVIÇOS FINAIS                             | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -                      | R\$ -                      | R\$ -                      | R\$ 34.541,28               | R\$ 34.541,28               |
| TOTAL SIMPLES   |                                             | R\$ 103.284,09<br>3,02% | R\$ 1.090.007,69<br>31,87% | R\$ 670.093,86<br>19,59%   | R\$ 663.149,72<br>19,39%   | R\$ 585.553,00<br>17,12%   | R\$ 308.380,02<br>9,02%     | R\$ 3.420.468,39<br>100,00% |
| % SIMPLES       |                                             | 3,02%                   | 31,87%                     | 19,59%                     | 19,39%                     | 17,12%                     | 9,02%                       | 100,00%                     |
| TOTAL ACUMULADO |                                             | R\$ 103.284,09<br>3,02% | R\$ 1.193.291,78<br>34,89% | R\$ 1.863.385,64<br>54,48% | R\$ 2.526.535,36<br>73,87% | R\$ 3.112.088,37<br>90,98% | R\$ 3.420.468,39<br>100,00% |                             |
| % ACUMULADO     |                                             | 3,02%                   | 34,89%                     | 54,48%                     | 73,87%                     | 90,98%                     | 100,00%                     |                             |

ANTONIO OSVALDO  
CRISTO DOS  
SANTOS:002702992  
11

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
OSVALDO CRISTO DOS  
SANTOS:00270299211