

***** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO *****

OBRA: AMPLIAÇÃO CREAS OESTE - 8 MESES

EVENTO	TÍTULO	FRENTE DE OBRA	PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FUNDAÇÕES	1
2	FUNDAÇÕES - ESTACAS	FUNDAÇÕES	1
3	FUNDAÇÕES - BLOCOS E VIGAS BALDRAME	FUNDAÇÕES	1
4	ESTRUTURA - PILARES	ESTRUTURA	2
5	ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA	ESTRUTURA	2
6	LAJE	ESTRUTURA	2
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	FECHAMENTOS	3
8	ALENARIA	FECHAMENTOS	3
9	COBERTURA	COBERTURA	4
10	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICA	INSTALAÇÕES	5
11	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA	INSTALAÇÕES	5
12	INSTALAÇÕES - ELÉTRICA	INSTALAÇÕES	5
13	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTOS	6
14	ESQUADRIAS	ACABAMNTOS	7
15	PISO E CALÇADA	ACABAMNTOS	7
16	PINTURA	ACABAMNTOS	7
17	EQUIPAMENTOS	ACABAMNTOS	7
18	LISTA DE MATERIAIS - SPDA	INSTALAÇÕES SPDA, PANICO E IN	8
19	LISTA DE MATERIAIS - PANICO E INCENDIO	INSTALAÇÕES SPDA, PANICO E IN	8
20	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL	INSTALAÇÕES SPDA, PANICO E IN	8
21	SERVIÇOS FINAIS	INSTALAÇÕES SPDA, PANICO E IN	8
22	ADMINISTRAÇÃO	INSTALAÇÕES SPDA, PANICO E IN	8

DATA BASE: 07-2025 e 06/2025

DATA ORÇAMENTO: 15/12/2025

Responsável Técnico: EDUARDO SAUL CHIARELLO

CREA/CAU: 1018241396D-GO

GOIÂNIA / GO - Março de 2026