



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial


Objeto: EXECUÇÃO DE 60 (SESENTA) BASES DO PROJETO LOTE URBANIZADO, NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.

Município(s): Porto Murtinho (MS)

Local:

Prazo Exec.: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª					
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	55,00% 53.236,58	5,00% 4.839,68	5,00% 4.839,68	5,00% 4.839,68	5,00% 4.839,68	5,00% 4.839,68	5,00% 4.839,68	15,00% 14.519,05					100,00% 96.793,71
02 - FUNDAÇÃO		30,00% 185.467,96	25,00% 154.556,61	20,00% 123.645,29	10,00% 61.822,64	10,00% 61.822,64	5,00% 30.911,32						100,00% 618.226,46
03 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				65,00% 24.613,31	20,00% 7.573,31	5,00% 1.893,32	5,00% 1.893,32	5,00% 1.893,32					100,00% 37.866,58
04 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5,00% 1.239,00	5,00% 1.239,00	10,00% 2.478,00	15,00% 3.717,00	20,00% 4.956,00	45,00% 11.151,00							100,00% 24.780,00
05 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10,00% 27.042,07	10,00% 27.042,07	10,00% 27.042,07	10,00% 27.042,05	10,00% 27.042,05	10,00% 27.042,05	10,00% 27.042,05	30,00% 81.126,17					100,00% 270.420,58
06 - LIMPEZA GERAL								100,00% 20.996,73					100,00% 20.996,73
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50% 4.663,93	12,50% 4.663,87	12,50% 4.663,87	12,50% 4.663,87	12,50% 4.663,87	12,50% 4.663,87	12,50% 4.663,87	12,50% 4.663,87					100,00% 37.311,02
TOTAL POR PERÍODO	86.181,58	223.252,58	193.580,23	188.521,20	110.897,55	111.412,56	69.350,24	123.199,14					100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	86.181,58	309.434,16	503.014,39	691.535,59	802.433,14	913.845,70	983.195,94	1.106.395,08					1.106.395,08


Franklyn O. Custódio
Fiscal de Obras Habitacionais - AGEHAB
Engenheiro Civil
CREA: 11583/D-MS

Nome: _____
Data: 30/08/2023
79/008.747/2023
393