



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: EXECUÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BASES DO PROJETO LOTE URBANIZADO, NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS.

Município(s): Bandeirantes (MS)

Local:

Prazo Execução: 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª							
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00% 37.332,98	5,00% 3.111,08	5,00% 3.111,08	5,00% 3.111,08	5,00% 3.111,08	20,00% 12.444,32							100,00% 62.221,62
02 - FUNDAÇÕES	5,00% 18.939,47	25,00% 94.697,22	25,00% 94.697,22	25,00% 94.697,22	20,00% 75.757,78								100,00% 378.788,91
03 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				65,00% 19.640,34	25,00% 7.553,97	10,00% 3.021,59							100,00% 30.215,90
04 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5,00% 749,97	10,00% 1.499,90	40,00% 5.999,61	45,00% 6.749,56									100,00% 14.999,04
05 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15,00% 50.277,88	15,00% 50.277,84	15,00% 50.277,84	15,00% 50.277,84	15,00% 50.277,84	25,00% 83.796,41							100,00% 335.185,65
06 - LIMPEZA GERAL						100,00% 14.878,80							100,00% 14.878,80
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00% 4.378,00	15,00% 4.377,97	15,00% 4.377,97	15,00% 4.377,97	20,00% 5.837,30	20,00% 5.837,30							100,00% 29.186,51
TOTAL POR PERÍODO	111.678,30	153.964,01	158.463,72	178.854,01	142.537,97	119.978,42							100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	111.678,30	265.642,31	424.106,03	602.960,04	745.498,01	865.476,43							865.476,43

