



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Data de emissão: 08/07/2025 14:58

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: EXECUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) BASES DO PROJETO LOTE URBANIZADO, NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS.

Município(s): Paraíso das Águas (MS)

Local:

Prazo Execução: 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª						
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00% 48.401,13	5,00% 4.033,42	5,00% 4.033,42	5,00% 4.033,42	5,00% 4.033,42	20,00% 16.133,70						100,00% 80.668,51
02 - FUNDAÇÕES	5,00% 23.636,03	25,00% 118.180,02	25,00% 118.180,02	25,00% 118.180,02	20,00% 94.544,02							100,00% 472.720,11
03 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				65,00% 22.917,78	25,00% 8.814,52	10,00% 3.525,81						100,00% 35.258,11
04 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5,00% 908,88	10,00% 1.817,76	40,00% 7.271,04	45,00% 8.179,92								100,00% 18.177,60
05 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15,00% 37.331,30	15,00% 37.331,26	15,00% 37.331,26	15,00% 37.331,26	15,00% 37.331,26	25,00% 62.218,78						100,00% 248.875,12
06 - LIMPEZA GERAL						100,00% 15.421,03						100,00% 15.421,03
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00% 4.560,33	15,00% 4.560,31	15,00% 4.560,31	15,00% 4.560,31	20,00% 6.080,42	20,00% 6.080,42						100,00% 30.402,10
TOTAL POR PERÍODO	114.837,67	165.922,77	171.376,05	195.202,71	150.803,64	103.379,74						100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	114.837,67	280.760,44	452.136,49	647.339,20	798.142,84	901.522,58						901.522,58

