



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Processo N° 2024-OB-089157

SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA

ANEXO IV

Qualidade começa com transparência.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÃO DO TIPO RADIER, SUPORTE METÁLICO PARA TUBULAÇÃO DE 900 E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO E PEAD, NA UNIDADE DE CAPTAÇÃO DO SEMASA

N°	DESCRIÇÃO	TOTAL SERVIÇOS	MÊS			TOTAL
			1	2	3	
1	MEDIÇÕES - NOVA CAPTAÇÃO - ETA SÃO ROQUE	908.878,79	272.663,64	363.551,52	272.663,64	908.878,79
		100,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
MENSAL						
			272.663,64	363.551,52	272.663,64	
			30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
ACUMULADO TOTAL						
		908.878,79	272.663,64	636.215,16	908.878,79	
		100,00%	30,00%	70,00%	100,00%	100,00%

Itajaí, 08 de outubro de 2024.