

ANEXO IV

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA				SECRETARIA DE OBRAS Departamento de Projetos Departamento de Obras e Serviços		
Obra : Reforma Geral do Prédio do Fórum da Comarca de Sonora								
Local : Sonora - MS								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	5 MESES					TOTAL (R\$)
			01 - 30 DIAS	31 - 60 DIAS	61 - 90 DIAS	91 - 120 DIAS	121 - 150 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,73%	19,00%	32,00%	21,00%	15,00%	13,00%	46.729,09
			8.878,53	14.953,31	9.813,11	7.009,36	6.074,78	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,85%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	23.228,47
			6.968,54	4.645,69	4.645,69	4.645,69	2.322,85	
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,75%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	22.441,55
			8.976,62	6.732,47	2.244,16	2.244,16	2.244,16	
4	PINTURA INTERNA	8,94%		30,00%	40,00%	30,00%		72.833,71
			0,00	21.850,11	29.133,48	21.850,11	0,00	
5	PINTURA EXTERNA	4,81%			30,00%	30,00%	40,00%	39.205,48
			0,00	0,00	11.761,64	11.761,64	15.682,19	
6	PINTURA MURO E GRADIL	3,88%				50,00%	50,00%	31.644,48
			0,00	0,00	0,00	15.822,24	15.822,24	
7	COBERTURA	38,16%	40,00%	50,00%	10,00%			311.047,15
			124.418,86	155.523,58	31.104,72	0,00	0,00	
8	REPARO MURO	0,05%					100,00%	401,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	
9	ESQUADRIAS	0,22%		100,00%				1.827,53
			0,00	1.827,53	0,00	0,00	0,00	
10	BANHEIRO ACESSÍVEL							33.281,69
10.1	DEMOLIÇÕES		100,00%					2.428,03
			2.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,28%		50,00%	50,00%	0,00	0,00	2.306,45
			0,00	1.153,23	1.153,23	0,00	0,00	
10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,57%			100,00%			12.760,88
			0,00	0,00	12.760,88	0,00	0,00	
10.4	ESQUADRIAS	0,22%			100,00%			1.778,54
			0,00	0,00	1.778,54	0,00	0,00	
10.5	FECHAMENTO E REVESTIMENTOS	1,72%				100,00%		14.007,79
			0,00	0,00	0,00	14.007,79	0,00	
11	FACHADA							50.295,18
11.1	FUNDAÇÃO	0,75%		100,00%				6.135,24
			0,00	6.135,24	0,00	0,00	0,00	
11.2	INFRAESTRUTURA - BLOCOS	0,40%		100,00%				3.230,11
			0,00	3.230,11	0,00	0,00	0,00	
11.3	ESTRUTURA - VIGAS E PILARES	1,37%			100,00%			11.177,89
			0,00	0,00	11.177,89	0,00	0,00	
11.4	ALVENARIA	0,33%			100,00%			2.716,71
			0,00	0,00	2.716,71	0,00	0,00	
11.5	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	3,32%				100,00%		27.035,23
			0,00	0,00	0,00	27.035,23	0,00	
12	RAMPAS							7.754,74
12.1	RAMPA - TRIBUNAL DO JÚRI E DEFENSORIA	0,60%				50,00%	50,00%	4.885,96
			0,00	0,00	0,00	2.442,98	2.442,98	
12.2	RAMPA - ENTRADA PRINCIPAL	0,35%					100,00%	2.868,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,78	
13	ESTACIONAMENTO	0,54%				40,00%	60,00%	4.395,30
			0,00	0,00	0,00	1.758,12	2.637,18	

ANEXO IV



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS

Departamento de Projetos

Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma Geral do Prédio do Fórum da Comarca de Sonora

Local : Sonora - MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	5 MESES					TOTAL (R\$)
			01 - 30 DIAS	31 - 60 DIAS	61 - 90 DIAS	91 - 120 DIAS	121 - 150 DIAS	
14	PISO - COZINHA	0,24%		100,00%				
			0,00	1.985,88	0,00	0,00	0,00	1.985,88
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,44%		10,00%			90,00%	
			0,00	355,17	0,00	0,00	3.196,52	3.551,69
16	URBANIZAÇÃO	0,56%					100,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,55	4.542,55
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							122.375,30
17.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA	0,41%	50,00%	50,00%				
			1.665,55	1.665,55				3.331,09
17.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA	3,34%	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	
			2.718,89	8.156,68	10.875,57	2.718,89	2.718,89	27.188,92
17.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE USO GERAL EMBUTIDAS	1,98%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
			4.833,78	4.833,78	3.222,52	1.611,26	1.611,26	16.112,59
17.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	3,57%	50,00%	50,00%				
			14.541,41	14.541,41	0,00	0,00	0,00	29.082,82
17.5	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES - CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	2,36%		50,00%	50,00%			
			0,00	9.597,82	9.597,82	0,00	0,00	19.195,64
17.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	4,60%		40,00%	50,00%	10,00%		
			0,00	14.993,36	18.741,71	3.748,34	0,00	37.483,41
17.7	SISTEMA DE PROTEÇÃO C/ DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,57%	20,00%	50,00%	30,00%			
			927,02	2.317,56	1.390,54			4.635,12
18	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIOS	2,30%		20,00%	60,00%	20,00%		
			0,00	3.757,23	11.271,68	3.757,23	0,00	18.786,13
19	REFORMA DE BARRILETE	0,50%		50,00%	50,00%			
			0,00	2.021,97	2.021,97	0,00	0,00	4.043,94
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL			176.357,23	280.277,66	175.411,84	120.413,05	62.565,58	815.025,35
DESEMBOLSO ACUMULADO			176.357,23	456.634,88	632.046,72	752.459,77	815.025,35	
PERCENTUAL MENSAL			21,64%	34,39%	21,52%	14,77%	7,68%	
PERCENTUAL ACUMULADO			21,64%	56,03%	77,55%	92,32%	100,00%	

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)	25,00%	220.446,53	350.347,07	219.264,80	150.516,31	78.206,97	
DESEMBOLSO ACUMULADO		220.446,53	570.793,60	790.058,41	940.574,72	1.018.781,69	1.018.781,69
PERCENTUAL MENSAL		21,64%	34,39%	21,52%	14,77%	7,68%	
PERCENTUAL ACUMULADO		21,64%	56,03%	77,55%	92,32%	100,00%	

Arq. Daniel Felipe Hendges

Diretor da Secretaria de Obras
assinado digitalmente

Eng. Edson Naoki Hoshino

Diretor do Departamento de Obras e Serviços
assinado digitalmente

Eng. Nilton Félix Camargo Cicalise

Coordenador de Fiscalização de Obras e Serviços
assinado digitalmente

Eng. Angela Yuki Hasegawa

Técnica de Nível Superior
assinado digitalmente