



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1204.3EB1.51EC.8A6B/622BD97E>
Código verificador: **1204.3EB1.51EC.8A6B** CRC: **622BD97E**

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8399 - 1/2025

Data orçamento : 01/07/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

Versão : EQUIPE AMBIENTAL

Dimensão : 1.000 MES

Data Base : 01/07/2025 (Sem desoneração)

Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 29,58%

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

ESTUDOS AMBIENTAIS	Total do Grupo	1° (30dias)	2° (60dias)	3° (90dias)	4° (120dias)	5° (150dias)	6° (180dias)		
	%	100,00	100,00						
	R\$	110.780,95	110.780,95						
Valor parcial:	R\$	110.780,95	110.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor acumulado:	R\$	110.780,95	110.780,95	110.780,95	110.780,95	110.780,95	110.780,95		

Mayara Fonseca Barbosa

Bióloga

CRBIO-AM: 136260/06-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento

Data orçamento

Descrição

Versão

Dimensão

Data Base

Órgão Solicitante

Órgão Elaborador

: 8399 - 2/2025

: 01/07/2025

: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

: 5,000 MES

: 01/07/2025 (Sem desoneração)

: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação

: 29,58%

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Total do Grupo		1° (30dias)	2° (60dias)	3° (90dias)	4° (120dias)	5° (150dias)	6° (180dias)	
	%			2,30	21,98	24,99	28,75	21,98	
	R\$	811.885,35		18.673,36	178.452,40	202.890,15	233.417,04	178.452,40	
Valor parcial:	R\$	811.885,35	0,00	18.673,36	178.452,40	202.890,15	233.417,04	178.452,40	
Valor acumulado:	R\$	811.885,35	0,00	18.673,36	197.125,76	400.015,91	633.432,95	811.885,35	

Daviane Leite Perrone

Engenheira Civil

CREA: 32507

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento

Data orçamento

Descrição

Versão

Dimensão

Data Base

Órgão Solicitante

Órgão Elaborador

: 8399 - 3/2025

: 01/07/2025

: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

: FORNECIMENTO TRANSPORTE DE MATERIAL/INSUMO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

: 8,130 KM

: 01/07/2025 (Sem desoneração)

: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 15,00%

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

Total do Grupo		1° (30dias)	2° (60dias)	3° (90dias)	4° (120dias)	5° (150dias)	6° (180dias)		
FORNECIMENTO DE MATERIAL	%	90,93			25,00	25,00	25,00		
	R\$	3.852.602,12			963.150,53	963.150,53	963.150,53	25,00	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	0,27							
	R\$	11.805,53		50,00				50,00	
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	%	8,80			25,00	25,00	25,00		
	R\$	372.474,95			93.118,74	93.118,74	93.118,74		
Valor parcial:	R\$	4.236.882,60	0,00	5.902,77	1.056.269,27	1.056.269,27	1.062.172,03		
	R\$	4.236.882,60	0,00	5.902,77	2.118.441,31	3.174.710,57	4.236.882,60		

Daviane Leite Perrone

Engenheira Civil

CREA: 32507

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8399 - 4/2025

Data orçamento : 01/07/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

Versão : OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO RAMAL ESPERANÇA NO KM 15

Dimensão : 8,130 KM

Data Base : 01/07/2025 (Sem desoneração)

Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 29,58%

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

	Total do Grupo	1° (30dias)	2° (60dias)	3° (90dias)	4° (120dias)	5° (150dias)	6° (180dias)	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
%	4,34		98,39	0,40	0,40	0,40	0,41	
R\$	402.621,67		396.139,46	1.610,49	1.610,48	1.610,49	1.650,75	
TERRAPLANAGEM								
%	6,39		25,00	35,00	40,00			
R\$	592.070,94		148.017,74	207.224,82	236.828,38			
PAVIMENTAÇÃO								
%	32,15			25,00	30,00	30,00	15,00	
R\$	2.977.666,34			744.416,59	893.299,90	893.299,90	446.649,95	
DRENAGEM								
%	40,94			15,00	25,00	30,00	30,00	
R\$	3.793.377,96			569.006,69	948.344,49	1.138.013,39	1.138.013,39	
SINALIZAÇÃO								
%	14,02				15,00	25,00	60,00	
R\$	1.298.627,71				194.794,16	324.656,92	779.176,63	
URBANIZAÇÃO								
%	2,16				20,00	30,00	50,00	
R\$	199.357,06				39.871,41	59.807,12	99.678,53	
Valor parcial:	R\$ 9.263.721,68	0,00	544.157,20	1.522.258,59	2.314.748,82	2.417.387,82	2.465.169,25	
Valor acumulado:	R\$ 9.263.721,68	0,00	544.157,20	2.066.415,79	4.381.164,61	6.798.552,43	9.263.721,68	

Daviane Leite Perrone
Engenheira Civil
CREA: 32507

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento

Data orçamento

Descrição

Versão

Dimensão

Data Base

Órgão Solicitante

Órgão Elaborador

: 8399 - 5/2025

: 01/07/2025

: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

: MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

: 1,000 MES

: 01/07/2025 (Sem desoneração)

: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação

: 15,00%

Cronograma		Observação do Cronograma						Dias do Cronograma	
1								180	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		Total do Grupo		1° (30dias)	2° (60dias)	3° (90dias)	4° (120dias)	5° (150dias)	6° (180dias)
		%							100,00
		R\$							27.926,78
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,78
Valor parcial:		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,78
Valor acumulado:		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,78

Daviane Leite Perrone

Engenheira Civil

CREA: 32507

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8399 - 6/2025

Data orçamento : 01/07/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

Versão : DESLOCAMENTO DE POSTES E REDE ELETRICA

Dimensão : 3,000 MES

Data Base : 01/07/2025 (Sem desoneração)

Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 15,00%

Cronograma		Observação do Cronograma						Dias do Cronograma			
1								180			

Daviane Leite Perrone
Engenheira Civil
CREA: 32507

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento

Descrição

Órgão solicitante

:

:

:

8399

RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNÍCIOPIO DE MANAUS/AM

25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	EQUIPE AMBIENTAL	1	100,00	110.780,95	100,00	110.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	100,00	811.885,35	0,00	0,00	2,30	18.673,36	21,98	178.452,40	24,99	202.890,13
3	FORNECIMENTO TRANSPORTE DE MATERIAL/INSUMO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	4.236.882,60	0,00	0,00	0,14	5.902,77	24,93	1.056.269,27	24,93	1.056.269,27
4	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO RAMAL ESPERANÇA NO KM 15	1	100,00	9.263.721,68	0,00	0,00	5,87	544.157,20	16,43	1.522.258,59	24,99	2.314.748,82
5	MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1	100,00	27.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESLOCAMENTO DE POSTES E REDE ELETRICA	1	100,00	1.067.967,36	0,00	0,00	30,00	320.390,21	40,00	427.186,94	30,00	320.390,21
Total				15.519.164,72	0,71	110.780,95	5,73	889.123,54	20,52	3.184.167,20	25,09	3.894.298,45
Total Acumulado					0,71	110.780,95	6,44	999.904,49	26,96	4.184.071,69	52,05	8.078.370,14

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	150 dias		180 dias	
					%	Valor	%	Valor
1	EQUIPE AMBIENTAL	1	100,00	110.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	100,00	811.885,35	28,75	233.417,04	21,98	178.452,40
3	FORNECIMENTO TRANSPORTE DE MATERIAL/INSUMO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	4.236.882,60	24,93	1.056.269,26	25,07	1.062.172,03
4	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO RAMAL ESPERANÇA NO KM 15	1	100,00	9.263.721,68	26,10	2.417.387,82	26,61	2.465.169,25
5	MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1	100,00	27.926,78	0,00	0,00	100,00	27.926,78
6	DESLOCAMENTO DE POSTES E REDE ELETRICA	1	100,00	1.067.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				15.519.164,72	23,89	3.707.074,12	24,06	3.733.720,46
Total Acumulado					75,94	11.785.444,26	100,00	15.519.164,72

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

RESUMO DOS ORÇAMENTOS			
Orçamento	Descrição	Variações	Valor
8399/2025	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM	1, 2, 3, 4, 5, 6	15.519.164,72
Total Geral			15.519.164,72



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1204.3EB1.51EC.8A6B/622BD97E>
Código verificador: **1204.3EB1.51EC.8A6B** CRC: **622BD97E**