



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[www.seinfra.am.gov.br](http://www.seinfra.am.gov.br)  
Instagram: @seinfra.am  
TikTok: @seinfra.am  
[facebook.com/seinfra.AM](https://www.facebook.com/seinfra.AM)

[gabinete@seinfra.am.gov.br](mailto:gabinete@seinfra.am.gov.br)  
Fone: (92) 9 9263-0198  
Av. Arquiteto José Henriques Bento  
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras  
Manaus – AM  
CEP: 69093-149

Secretaria de  
**Infraestrutura**



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 5/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 5,000 MES Bonificação : 25,83%  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 52,15%  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Observação da Versão : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                  | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |            |  |  |  |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| ADMINISTRAÇÃO    | %              | 100,00      | 26,40       | 12,18       | 20,60        | 26,62        | 14,20      |  |  |  |
|                  | R\$            | 197.816,56  | 52.223,57   | 24.094,05   | 40.750,22    | 52.658,76    | 28.089,96  |  |  |  |
| Valor parcial:   | R\$            | 197.816,56  | 52.223,57   | 24.094,05   | 40.750,22    | 52.658,76    | 28.089,96  |  |  |  |
| Valor acumulado: | R\$            | 197.816,56  | 52.223,57   | 76.317,62   | 117.067,84   | 169.726,60   | 197.816,56 |  |  |  |

Tereza Cristina Pereira de Melo  
 Engenheira Civil  
 15920

Girlene Oliveira de Araújo  
 Engenheira Civil  
 CREA: 36581



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 6/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 1,000 UN  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 18,60%  
 Enc. Sociais : 90,87%

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                  | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |            |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| MOBILIZAÇÃO      | %              | 100,00      | 70,00       | 10,00       |              |              | 20,00      |  |  |  |  |
|                  | R\$            | 864.472,94  | 605.131,05  | 86.447,30   |              |              | 172.894,59 |  |  |  |  |
| Valor parcial:   | R\$            | 864.472,94  | 605.131,05  | 86.447,30   | 0,00         | 0,00         | 172.894,59 |  |  |  |  |
| Valor acumulado: | R\$            | 864.472,94  | 605.131,05  | 691.578,35  | 691.578,35   | 691.578,35   | 864.472,94 |  |  |  |  |

Tereza Cristina Pereira de Melo  
 Engenheira Civil  
 15920

Girlene Oliveira de Araújo  
 Engenheira Civil  
 CREA: 36581



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

|                      |   |              |          |
|----------------------|---|--------------|----------|
| Orçamento            | : 8653 - 7/2026   |              |          |
| Data orçamento       | : 22/01/2026  |              |          |
| Descrição            | : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  |              |          |
| Versão               | : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO   |              |          |
| Bem público          | : AERÓDROMO   |              |          |
| Endereço             | : Município de Caruarí  |              |          |
| Município(s)         | : Caruarí   |              |          |
| Dimensão             | : 461,400 M2  | Bonificação  | : 25,83% |
| Data Base            | : 01/12/2025 (Com desoneração)  | Enc. Sociais | : 90,87% |
| Órgão Solicitante    | : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  |              |          |
| Órgão Elaborador     | : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  |              |          |
| Observação da Versão | : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes. |              |          |

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                            |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| SERVIÇOS PRELIMINARES      | %   | 3,04           | 50,00       | 50,00       |             |              |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 35.343,41      | 17.671,70   | 17.671,71   |             |              |              |  |  |  |  |
| DEMOLIÇÕES                 | %   | 0,74           | 90,00       | 10,00       |             |              |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 8.650,25       | 7.785,22    | 865,03      |             |              |              |  |  |  |  |
| INFRAESTRUTURA             | %   | 10,20          | 20,00       | 60,00       | 20,00       |              |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 118.341,42     | 23.668,28   | 71.004,85   | 23.668,29   |              |              |  |  |  |  |
| SUPRAESTRUTURA             | %   | 6,99           |             | 30,00       |             | 10,00        |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 81.125,19      |             | 24.337,55   | 48.675,12   | 8.112,52     |              |  |  |  |  |
| ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO | %   | 11,80          |             | 10,00       | 60,00       | 30,00        |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 137.011,09     |             | 13.701,10   | 82.206,66   | 41.103,33    |              |  |  |  |  |
| COBERTURA                  | %   | 9,67           |             |             | 10,00       | 80,00        | 10,00        |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 112.308,08     |             |             | 11.230,80   | 89.846,47    | 11.230,81    |  |  |  |  |
| PISOS                      | %   | 9,49           |             | 10,00       | 60,00       | 30,00        |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 110.125,63     |             | 11.012,56   | 66.075,38   | 33.037,69    |              |  |  |  |  |
| PAREDES E PAINÉIS          | %   | 32,05          |             |             | 30,00       | 70,00        |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 372.047,42     |             |             | 111.614,22  | 260.433,20   |              |  |  |  |  |
| ESQUADRIAS                 | %   | 0,95           |             |             |             | 70,00        | 30,00        |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 11.136,31      |             |             |             | 7.795,41     | 3.340,90     |  |  |  |  |
| REVESTIMENTO               | %   | 0,54           |             |             | 30,00       | 70,00        |              |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 6.230,43       |             |             | 1.869,12    | 4.361,31     |              |  |  |  |  |
| PINTURA                    | %   | 13,45          |             |             | 10,00       | 50,00        | 40,00        |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 156.160,17     |             |             | 15.616,01   | 78.080,09    | 62.464,07    |  |  |  |  |
| FORRO                      | %   | 0,51           |             |             |             | 90,00        | 10,00        |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 5.863,35       |             |             |             | 5.277,01     | 586,34       |  |  |  |  |
| LOUÇAS E METAIS            | %   | 0,36           |             |             |             | 50,00        | 50,00        |  |  |  |  |
|                            | R\$ | 4.156,38       |             |             |             |              |              |  |  |  |  |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 7/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 461,400 M2  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Observação da Versão : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Bonificação : 25,83%  
 Enc. Sociais : 90,87%

|                  |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |
|------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| LIMPEZA          | %   | 0,21           | 20,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00        | 20,00        |  |  |  |  |
|                  | R\$ | 2.431,32       | 486,26      | 486,26      | 486,27      | 486,26       | 486,27       |  |  |  |  |
| Valor parcial:   | R\$ | 1.160.930,45   | 49.611,46   | 139.079,06  | 361.441,87  | 530.611,48   | 80.186,58    |  |  |  |  |
| Valor acumulado: | R\$ | 1.160.930,45   | 49.611,46   | 188.690,52  | 550.132,39  | 1.080.743,87 | 1.160.930,45 |  |  |  |  |

Tereza Cristina Pereira de Melo  
 Engenheira Civil  
 15920



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 8/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 29,620 M2  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Observação da Versão : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Bonificação : 25,83%  
 Enc. Sociais : 90,87%

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                                |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| TRABALHO EM TERRA              | %   | 6,33           | 90,00       | 10,00       |             |              |              |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 6.546,42       | 5.891,77    | 654,65      |             |              |              |  |  |  |  |
| ESTRUTURAS                     | %   | 78,43          | 30,00       | 60,00       | 10,00       |              |              |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 80.993,67      | 24.298,10   | 48.596,20   | 8.099,37    |              |              |  |  |  |  |
| PISOS                          | %   | 1,28           |             | 30,00       | 70,00       |              |              |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 1.328,35       |             | 398,50      | 929,85      |              |              |  |  |  |  |
| REVESTIMENTO                   | %   | 4,14           |             | 10,00       | 80,00       | 10,00        |              |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 4.273,68       |             | 427,36      | 3.418,95    | 427,37       |              |  |  |  |  |
| PINTURA                        | %   | 1,25           |             |             |             | 90,00        | 10,00        |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 1.287,71       |             |             |             | 1.158,93     | 128,78       |  |  |  |  |
| TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO) | %   | 6,30           |             |             | 50,00       | 50,00        |              |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 6.509,13       |             |             | 3.254,56    | 3.254,57     |              |  |  |  |  |
| ESQUADRIAS                     | %   | 2,27           |             |             |             |              | 100,00       |  |  |  |  |
|                                | R\$ | 2.337,94       |             |             |             |              | 2.337,94     |  |  |  |  |
| Valor parcial:                 | R\$ | 103.276,90     | 30.189,87   | 50.076,71   | 15.702,73   | 4.840,87     | 2.466,72     |  |  |  |  |
| Valor acumulado:               | R\$ | 103.276,90     | 30.189,87   | 80.266,58   | 95.969,31   | 100.810,18   | 103.276,90   |  |  |  |  |

Tereza Cristina Pereira de Melo



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

15920



## Relatório de Cronogramas Agrupados

|                   |  |              |          |
|-------------------|--|--------------|----------|
| Orçamento         | : 8653 - 9/2026  |              |          |
| Data orçamento    | : 22/01/2026   |              |          |
| Descrição         | : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA). |              |          |
| Versão            | : CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ACESSO  |              |          |
| Bem público       | : AERÓDROMO  |              |          |
| Endereço          | : Município de Caruarí   |              |          |
| Município(s)      | : Caruarí  |              |          |
| Dimensão          | : 123,210 M  | Bonificação  | : 25,83% |
| Data Base         | : 01/12/2025 (Com desoneração)   | Enc. Sociais | : 90,87% |
| Órgão Solicitante | : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA   |              |          |
| Órgão Elaborador  | : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA   |              |          |

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                       |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| TERRAPLANAGEM         | %   | 10,76          |             | 100,00      |             |              |              |  |  |  |  |
|                       | R\$ | 22.779,14      |             | 22.779,14   |             |              |              |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO          | %   | 51,17          |             |             | 50,00       | 50,00        |              |  |  |  |  |
|                       | R\$ | 108.216,49     |             |             | 54.108,24   | 54.108,25    |              |  |  |  |  |
| DRENAGEM SUPERFICIAL  | %   | 12,34          |             |             |             |              | 80,00        |  |  |  |  |
|                       | R\$ | 26.100,80      |             |             |             | 5.220,16     | 20.880,64    |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO           | %   | 0,83           |             |             |             |              | 100,00       |  |  |  |  |
|                       | R\$ | 1.764,98       |             |             |             |              | 1.764,98     |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | %   | 24,90          |             |             |             | 50,00        | 50,00        |  |  |  |  |
|                       | R\$ | 52.647,94      |             |             |             | 26.323,97    | 26.323,97    |  |  |  |  |
| Valor parcial:        | R\$ | 211.509,35     | 0,00        | 22.779,14   | 54.108,24   | 85.652,38    | 48.969,59    |  |  |  |  |
| Valor acumulado:      | R\$ | 211.509,35     | 0,00        | 22.779,14   | 76.887,38   | 162.539,76   | 211.509,35   |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
 Gírlene Oliveira de Araújo  
 Engenheira Civil  
 CREA: 36581



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 11/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : INSTALAÇÕES GERAIS  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 461,400 M2  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Observação da Versão : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Bonificação : 25,83%  
 Enc. Sociais : 90,87%

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                                   |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | %   | 64,10          |             | 10,00       | 60,00       | 30,00        |              |  |  |  |  |
|                                   | R\$ | 151.492,66     |             | 15.149,26   | 90.895,60   | 45.447,80    |              |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      | %   | 8,18           | 10,00       | 10,00       | 50,00       | 30,00        |              |  |  |  |  |
|                                   | R\$ | 19.323,30      | 1.932,33    | 1.932,33    | 9.661,65    | 5.796,99     |              |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | %   | 15,34          |             |             |             | 20,00        | 80,00        |  |  |  |  |
|                                   | R\$ | 36.254,06      |             |             |             | 7.250,81     | 29.003,25    |  |  |  |  |
| SPDA                              | %   | 6,44           |             |             |             | 60,00        | 40,00        |  |  |  |  |
|                                   | R\$ | 15.217,91      |             |             |             | 9.130,74     | 6.087,17     |  |  |  |  |
| CLIMATIZAÇÃO                      | %   | 5,94           |             |             | 40,00       | 50,00        | 10,00        |  |  |  |  |
|                                   | R\$ | 14.027,36      |             |             | 5.610,94    | 7.013,68     | 1.402,74     |  |  |  |  |
| Valor parcial:                    | R\$ | 236.315,29     | 1.932,33    | 17.081,59   | 106.168,19  | 74.640,02    | 36.493,16    |  |  |  |  |
| Valor acumulado:                  | R\$ | 236.315,29     | 1.932,33    | 19.013,92   | 125.182,11  | 199.822,13   | 236.315,29   |  |  |  |  |

Tereza Cristina Pereira de Melo  
 Engenheira Civil  
 15920



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 12/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : MANUAL DE MANUTENÇÃO  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 1,000 UN  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 18,60%  
 Enc. Sociais : 52,15%

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                    |     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| MANUTENÇÃO PREDIAL | %   | 100,00         |             |             |             |              | 100,00       |  |  |  |  |  |
|                    | R\$ | 27.059,47      |             |             |             |              | 27.059,47    |  |  |  |  |  |
| Valor parcial:     | R\$ | 27.059,47      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 27.059,47    |  |  |  |  |  |
| Valor acumulado:   | R\$ | 27.059,47      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 27.059,47    |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
 Tereza Cristina Pereira de Melo  
 Engenheira Civil  
 15920



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8653 - 13/2026  
 Data orçamento : 22/01/2026  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).  
 Versão : ASSESSORIA AMBIENTAL  
 Bem público : AERÓDROMO  
 Endereço : Município de Caruarí  
 Município(s) : Caruarí  
 Dimensão : 5,000 MES  
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)  
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 25,83%  
 Enc. Sociais : 52,15%

| Cronograma | Observação do Cronograma | Dias do Cronograma |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 1          |                          | 150                |

|                     | Total do Grupo | 1º (30dias) | 2º (60dias) | 3º (90dias) | 4º (120dias) | 5º (150dias) |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| SERVIÇOS AMBIENTAIS | %              | 100,00      | 29,77       | 17,56       | 17,56        | 17,56        |  |  |  |  |
|                     | R\$            | 35.049,72   | 10.434,30   | 6.154,73    | 6.154,73     | 6.154,73     |  |  |  |  |
| Valor parcial:      | R\$            | 35.049,72   | 10.434,30   | 6.154,73    | 6.154,73     | 6.154,73     |  |  |  |  |
| Valor acumulado:    | R\$            | 35.049,72   | 10.434,30   | 16.589,03   | 22.743,76    | 28.898,49    |  |  |  |  |

Julie Alves da Silva  
 Engenheira Florestal  
 CREA: 33469



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8653  
 Descrição : CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, Bem público : AERÓDROMO  
 LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA)  
 Endereço : Município de Carauari  
 Município : Carauari  
 Órgão solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

| Variação               | Descrição   | Cronograma | % do Item | Valor do Item       | 30 dias      |                   | 60 dias      |                     | 90 dias      |                     | 120 dias     |                     |
|------------------------|---|------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                        |   |            |           |                     | %            | Valor             | %            | Valor               | %            | Valor               | %            | Valor               |
| 5                      | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                   | 1          | 100,00    | 197.816,56          | 26,40        | 52.223,57         | 12,18        | 24.094,05           | 20,60        | 40.750,22           | 26,62        | 52.658,76           |
| 6                      | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                            | 1          | 100,00    | 864.472,94          | 70,00        | 605.131,05        | 10,00        | 86.447,30           | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 7                      | CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO               | 1          | 100,00    | 1.160.930,45        | 4,27         | 49.611,46         | 11,98        | 139.079,06          | 31,13        | 361.441,87          | 45,71        | 530.611,48          |
| 8                      | CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS | 1          | 100,00    | 103.276,90          | 29,23        | 30.189,87         | 48,49        | 50.076,71           | 15,20        | 15.702,73           | 4,69         | 4.840,87            |
| 9                      | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ACESSO                           | 1          | 100,00    | 211.509,35          | 0,00         | 0,00              | 10,77        | 22.779,14           | 25,58        | 54.108,24           | 40,50        | 85.652,38           |
| 11                     | INSTALAÇÕES GERAIS                                      | 1          | 100,00    | 236.315,29          | 0,82         | 1.932,33          | 7,23         | 17.081,59           | 44,93        | 106.168,19          | 31,58        | 74.640,02           |
| 12                     | MANUAL DE MANUTENÇÃO                                    | 1          | 100,00    | 27.059,47           | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 13                     | ASSESSORIA AMBIENTAL                                    | 1          | 100,00    | 35.049,72           | 29,77        | 10.434,30         | 17,56        | 6.154,73            | 17,56        | 6.154,73            | 17,56        | 6.154,73            |
| <b>Total</b>           |   |            |           | <b>2.836.430,68</b> | <b>26,42</b> | <b>749.522,58</b> | <b>12,19</b> | <b>345.712,58</b>   | <b>20,60</b> | <b>584.325,98</b>   | <b>26,60</b> | <b>754.558,24</b>   |
| <b>Total Acumulado</b> |   |            |           |                     | <b>26,42</b> | <b>749.522,58</b> | <b>38,61</b> | <b>1.095.235,16</b> | <b>59,21</b> | <b>1.679.561,14</b> | <b>85,82</b> | <b>2.434.119,38</b> |

| Variação               | Descrição   | Cronograma | % do Item | Valor do Item       | 150 dias      |                     |
|------------------------|---|------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|
|                        |   |            |           |                     | %             | Valor               |
| 5                      | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                   | 1          | 100,00    | 197.816,56          | 14,20         | 28.089,96           |
| 6                      | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                            | 1          | 100,00    | 864.472,94          | 20,00         | 172.894,59          |
| 7                      | CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO               | 1          | 100,00    | 1.160.930,45        | 6,91          | 80.186,58           |
| 8                      | CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS | 1          | 100,00    | 103.276,90          | 2,39          | 2.466,72            |
| 9                      | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ACESSO                           | 1          | 100,00    | 211.509,35          | 23,15         | 48.969,59           |
| 11                     | INSTALAÇÕES GERAIS                                      | 1          | 100,00    | 236.315,29          | 15,44         | 36.493,16           |
| 12                     | MANUAL DE MANUTENÇÃO                                    | 1          | 100,00    | 27.059,47           | 100,00        | 27.059,47           |
| 13                     | ASSESSORIA AMBIENTAL                                    | 1          | 100,00    | 35.049,72           | 17,55         | 6.151,23            |
| <b>Total</b>           |   |            |           | <b>2.836.430,68</b> | <b>14,18</b>  | <b>402.311,30</b>   |
| <b>Total Acumulado</b> |   |            |           |                     | <b>100,00</b> | <b>2.836.430,68</b> |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B9.A36A.8D01.C7DA/73D2BABB>  
 Código verificador: **62B9.A36A.8D01.C7DA** CRC: **73D2BABB**

## Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

### RESUMO DOS ORÇAMENTOS

| Orçamento          | Descrição  | Variações                 | Valor               |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 8653/2026          | CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA). | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 2.836.430,68        |
| <b>Total Geral</b> |  |                           | <b>2.836.430,68</b> |

