

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:

MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DO CDC VILA MALVINA, LOCALIZADA NA AVENIDA DOMINGOS ANTÔNIO DI SANDRO, PERUS, SÃO PAULO - SP, SUBPREFEITURA PERUS ANHANGUERA

ENDEREÇO:

Avenida Domingos Antônio di Sandro, Perus, São Paulo, Região Sudeste, CEP: 05203-200, Codlog: 065633

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO	
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	2,48%	R\$ 4.721,62	50,00%	50,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	2,74%	R\$ 5.212,30	50,00%	50,00%
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,53%	R\$ 1.005,53	100,00%	0,00%
4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	0,80%	R\$ 1.517,23	100,00%	0,00%
5	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	1,50%	R\$ 2.860,84	100,00%	0,00%
6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	1,35%	R\$ 2.577,81	100,00%	0,00%
7	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	3,07%	R\$ 5.842,65	100,00%	0,00%
8	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	1,42%	R\$ 2.697,90	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

9	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	0,11%	R\$ 202,20	100,00%	0,00%
10	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	0,10%	R\$ 188,49	100,00%	0,00%
11	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	5,56%	R\$ 10.592,41	100,00%	0,00%
12	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 5 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,64%	R\$ 35.504,05	0,00%	100,00%
13	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	2,59%	R\$ 4.927,47	0,00%	100,00%
14	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	2,45%	R\$ 4.663,27	0,00%	100,00%
15	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	2,63%	R\$ 5.016,04	0,00%	100,00%
16	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	17,70%	R\$ 33.714,55	0,00%	100,00%
17	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	19,13%	R\$ 36.441,29	100,00%	0,00%
18	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	3,33%	R\$ 6.342,11	0,00%	100,00%
19	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	8,24%	R\$ 15.705,02	100,00%	0,00%
20	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	4,67%	R\$ 8.893,73	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

21	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	0,01%	R\$ 28,45	0,00%	100,00%
22	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,98%	R\$ 1.863,93	0,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	R\$ 190.518,92		
(R\$) VALOR DO MÊS				R\$ 84.598,35	R\$ 105.920,57
(R\$) ACUMULADO				R\$ 84.598,35	R\$ 190.518,92
(%) PORCENTAGEM DO MÊS				44,40%	55,60%
(%) PORCENTAGEM ACUMULADA				44,40%	100,00%

São Paulo, 16 de setembro de 2026



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
COORDENADOR II DE PROJETOS E OBRAS
SUB-PR/CPO