

CONCORRÊNCIA XX/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Execução de revitalização de praça localizada na Rua José Souza campos Sampaio, Santo Amaro/SP

ITEM	FASE	%	TOTAL	MESES	
				1	2
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,57%	10.183,84	5.091,92	5.091,92
2	LIMPEZA INICIAL/FINAL DA OBRA	6,94%	6.690,40	6.690,40	
3	PROJETO EXECUTIVO	3,78%	3.645,66	3.645,66	
4	CANTEIRO DE OBRA	2,76%	2.659,18	1.329,59	1.329,59
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10,76%	10.370,06	8.296,05	2.074,01
6	ATI - ATIVIDADE DE TERCEIRA IDADE	18,88%	18.192,96	1.819,30	16.373,66
7	PAISAGISMO	5,76%	5.550,76		5.550,76
8	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	14,25%	13.736,47	1.373,65	12.362,82
9	LIXEIRAS E BANCOS	4,39%	4.231,09		4.231,09
10	PISO INTERTRAVADO	21,92%	21.126,01		21.126,01
SUBTOTAL		100,00%	96.386,43	28.246,56	68.139,87
BDI		25,56%	24.636,37	7.219,82	17.416,55
TOTAL			121.022,80	35.466,38	85.556,42
ACUMULADO				35.466,38	121.022,80
PORCENTAGEM NO MÊS				29,31%	70,69%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				29,31%	100,00%