



Obra
Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) Akrotikatejê

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Pará
SBC - 05/2022 - Pará
SICRO3 - 01/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,25%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	14,75%	1,12%	28,88%	40,54%	14,71%
		26.186.61	3.862.52	293.29	7.562.69	10.616.05	3.852.05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		29.743.52	29.743.52				
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	15,59%	14,41%
		12.693.53	3.808.06	2.538.71	2.538.71	1.978.92	1.829.14
4	POÇO TUBULAR PROFUNDO	100,00%	30,00%	70,00%			
		0.00	0.00	0.00			
5	ELEVADO DE CONCRETO	100,00%			41,77%	48,40%	9,83%
		120.688.98			50.417.05	58.409.92	11.862.00
5.1	INFRAESTRUTURA	100,00%			100,00%		
		10.721.33			10.721.33		
5.2	SUPERESTRUTURA	100,00%			60,00%	40,00%	
		31.143.77			18.686.26	12.457.51	
5.3	ALVENARIA	100,00%			100,00%		
		4.517.72			4.517.72		
5.4	REVESTIMENTO	100,00%			60,00%	40,00%	
		6.864.42			4.118.65	2.745.77	
5.5	PORTÕES	100,00%			100,00%		
		7.546.24			7.546.24		
5.6	PISO	100,00%			100,00%		
		4.826.85			4.826.85		
5.7	PINTURA	100,00%				100,00%	
		5.838.72				5.838.72	
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				100,00%	
		3.238.52				3.238.52	
5.9	BARRILETE	100,00%				100,00%	
		7.704.35				7.704.35	
5.10	SISTEMA DE CLORAÇÃO	100,00%				100,00%	
		2.741.25				2.741.25	
5.11	DIVERSOS	100,00%				70,00%	30,00%
		33.834.01				23.683.81	10.150.20
5.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%
		1.711.80					1.711.80
6	REDE HIDRÁULICA	100,00%			20,00%	50,00%	30,00%
		63.678.86			12.735.77	31.839.43	19.103.66
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	100,00%				40,00%	60,00%
		0.00				0.00	0.00
8	PLACAS	100,00%					100,00%
		673.96					673.96
Porcentagem			14,75%	1,12%	28,88%	40,54%	14,71%
Custo			37.414,10	2.832,00	73.254,22	102.844,33	37.320,81
Porcentagem Acumulado			14,75%	15,87%	44,74%	85,29%	100,0%
Custo Acumulado			37.414,10	40.246,10	113.500,32	216.344,65	253.665,46

Felix Santos Vicente
Engenheiro Civil

Wilka Débora Gonçalves de Almeida
Engenheira Civil
CREPA 1508813396