

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO : Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para realizar obras para revitalização de vielas e escadarias.

LOCAL: Rua Capela da Lagoa, alt. nº 275 - Parque Panamericano - Jaraguá

PROCESSO SEI Nº: 6051.2025/0004333-0

SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	%	TOTAL
MENSAL (R\$)	R\$ 97.898,45	R\$ 171.115,22	R\$ 230.084,46	100,00%	R\$ 499.098,14
MENSAL (%)	19,62%	34,28%	46,10%		
ACUMULADO (%)	19,62%	53,90%	100,00%		

PROJETOS					
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	100,00%				100%
SERVIÇOS PRELIMINARES					
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%				100%
TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	60,00%	20,00%	20,00%		100%
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	33,33%	33,33%	33,34%		100%
DEMOLIÇÕES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADAS					
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	50,00%	50,00%			100%
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	50,00%	50,00%			100%
DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	50,00%	50,00%			100%
ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	50,00%	50,00%			100%
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	40,00%	40,00%	20,00%		100%
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	40,00%	40,00%	20,00%		100%
REVITALIZAÇÃO VIELA E ESCADÃO					
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL		50,00%	50,00%		100%
LASTRO DE BRITA		50,00%	50,00%		100%
Lona plástica - 150 micron		50,00%	50,00%		100%
ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA		50,00%	50,00%		100%
CONCRETO FCK=25MPA - USINADO		50,00%	50,00%		100%
BOMBEAMENTO DE CONCRETO		50,00%	50,00%		100%
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento		50,00%	50,00%		100%

ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE			100,00%		100%
JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"			100,00%		100%
HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM		50,00%	50,00%		100%
HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M		50,00%	50,00%		100%
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")		50,00%	50,00%		100%
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM		50,00%	50,00%		100%
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"		50,00%	50,00%		100%
Mangueira plástica flexível para junta de dilatação		50,00%	50,00%		100%
DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO			100,00%		100%
FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO			100,00%		100%
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			100,00%		100%
SERVIÇOS TÉCNICOS					
COORDENADOR GERAL	50,00%	30,00%	20,00%		100%
ENGENHEIRO DA OBRA	25,00%	45,00%	30,00%		100%

R\$ 97.898,45	R\$ 171.115,22	R\$ 230.084,46
---------------	----------------	----------------


 Engº George Freire dos Santos
 RF 770170
 Coordenador de Projetos e Obras - CPO