



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

OBJETO:				PROCESSO SEI Nº	
MANUTENÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA TOMÁS NABUCO, JARDIM PAULISTANO, SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP				6051.2026/0003486-4	
ENDEREÇO:					
Rua Tomás Nabuco, Jardim Paulistano, CEP 02913-010, Codlog 468169					
ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO	
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	3,86%	R\$ 6.610,27	50,00%	50,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	3,86%	R\$ 6.602,25	50,00%	50,00%
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,59%	R\$ 1.005,53	100,00%	0,00%
4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	2,01%	R\$ 3.447,49	50,00%	50,00%
5	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	2,66%	R\$ 4.551,75	80,00%	20,00%
6	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	0,45%	R\$ 772,99	0,00%	100,00%
7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	2,01%	R\$ 3.448,01	50,00%	50,00%
8	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	0,83%	R\$ 1.422,54	100,00%	0,00%



PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	5,32%	R\$ 9.103,39	80,00%	20,00%
10	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	3,87%	R\$ 6.629,67	100,00%	0,00%
11	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	0,09%	R\$ 153,62	100,00%	0,00%
12	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	4,25%	R\$ 7.269,33	80,00%	20,00%
13	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	1,31%	R\$ 2.248,25	100,00%	0,00%
14	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	0,10%	R\$ 168,50	100,00%	0,00%
15	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,09%	R\$ 157,08	100,00%	0,00%
16	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	5,16%	R\$ 8.827,01	100,00%	0,00%
17	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 5 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,74%	R\$ 35.504,05	0,00%	100,00%
18	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	2,54%	R\$ 4.343,92	0,00%	100,00%
19	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	0,48%	R\$ 830,01	0,00%	100,00%
20	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	0,33%	R\$ 561,23	50,00%	50,00%
21	GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO 2" E FECHAMENTO COM TELA DE AÇO MALHA FIO 12, H=1,21 M, INCLUSA PINTURA "1	9,18%	R\$ 15.721,99	50,00%	50,00%



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

22	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	0,42%	R\$ 719,14	0,00%	100,00%
23	NC.12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	2,34%	R\$ 4.004,94	50,00%	50,00%
24	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	0,92%	R\$ 1.571,13	0,00%	100,00%
25	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	2,39%	R\$ 4.091,40	0,00%	100,00%
26	ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10	0,12%	R\$ 212,18	0,00%	100,00%
27	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	2,39%	R\$ 4.095,44	0,00%	100,00%
28	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	3,98%	R\$ 6.812,19	50,00%	50,00%
29	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	0,30%	R\$ 510,56	50,00%	50,00%
30	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,28%	R\$ 475,94	50,00%	50,00%
31	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	1,70%	R\$ 2.908,75	50,00%	50,00%
32	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	0,97%	R\$ 1.660,03	0,00%	100,00%
33	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	1,40%	R\$ 2.393,62	0,00%	100,00%
34	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	4,93%	R\$ 8.447,23	0,00%	100,00%



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

35	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	2,88%	R\$ 4.927,47	0,00%	100,00%
36	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,99%	R\$ 3.414,55	0,00%	100,00%
37	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	3,27%	R\$ 5.591,79	0,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	R\$ 171.215,21		
(R\$) VALOR DO MÊS				R\$ 62.903,57	R\$ 108.311,64
(R\$) ACUMULADO				R\$ 62.903,57	R\$ 171.215,21
(%) PORCENTAGEM DO MÊS				36,74%	63,26%
(%) PORCENTAGEM ACUMULADA				36,74%	100,00%

Engª Aline Bittencourt da Silva

RF: 922.859-4

Coordenadora - CPO / SUB-PJ

São Paulo, 02 de setembro de 2026