



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

OBJETO:				PROCESSO SEI Nº	
MANUTENÇÃO E REFORMA DA VIELA LOCALIZADA NA RUA IVO CAVALCANTI, PARQUE DAS NAÇÕES UNIDAS, SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP				6051.2026/0003489-9	
ENDEREÇO:					
Rua Ivo Cavalcanti, Parque das Nações Unidas, Subprefeitura Pirituba Jaraguá, São Paulo - SP, CEP 02983-055, Codlog 623881					
ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO	
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	4,21%	R\$ 11.331,90	50,00%	50,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	3,87%	R\$ 10.424,60	50,00%	50,00%
4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,75%	R\$ 2.011,06	100,00%	0,00%
5	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	3,68%	R\$ 9.911,53	100,00%	0,00%
6	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	0,38%	R\$ 1.011,50	100,00%	0,00%
7	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	0,57%	R\$ 1.545,99	100,00%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	1,92%	R\$ 5.172,01	50,00%	50,00%
10	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	0,67%	R\$ 1.817,69	100,00%	0,00%
11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	5,40%	R\$ 14.540,14	100,00%	0,00%



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

12	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	0,63%	R\$ 1.694,25	100,00%	0,00%
13	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	2,02%	R\$ 5.435,53	100,00%	0,00%
14	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	6,17%	R\$ 16.608,16	100,00%	0,00%
15	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	2,77%	R\$ 7.455,72	100,00%	0,00%
16	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	1,37%	R\$ 3.677,86	100,00%	0,00%
17	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	1,62%	R\$ 4.370,11	100,00%	0,00%
18	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	1,19%	R\$ 3.218,13	100,00%	0,00%
19	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	1,43%	R\$ 3.855,81	100,00%	0,00%
21	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	1,16%	R\$ 3.136,86	0,00%	100,00%
22	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	10,79%	R\$ 29.058,80	0,00%	100,00%
23	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	1,23%	R\$ 3.302,59	0,00%	100,00%
24	ARMADURA EM AÇO CA-50	15,00%	R\$ 40.418,56	0,00%	100,00%
25	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	5,31%	R\$ 14.291,70	0,00%	100,00%



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA
PIRITUBA E JARAGUÁ**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

26	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	2,43%	R\$ 6.557,29	0,00%	100,00%
27	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	13,49%	R\$ 36.330,54	0,00%	100,00%
28	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	3,04%	R\$ 8.179,63	0,00%	100,00%
29	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA (PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO	7,07%	R\$ 19.034,83	0,00%	100,00%
31	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,62%	R\$ 4.363,03	0,00%	100,00%
32	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,23%	R\$ 621,31	0,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	R\$ 269.377,13		
(R\$) VALOR DO MÊS				R\$ 90.617,74	R\$ 178.759,39
(R\$) ACUMULADO				R\$ 90.617,74	R\$ 269.377,13
(%) PORCENTAGEM DO MÊS				33,64%	66,36%
(%) PORCENTAGEM ACUMULADA				33,64%	100,00%

Engª Aline Bittencourt da Silva

RF: 922.859-4

Coordenadora - CPO / SUB-PJ

São Paulo, 16 de setembro de 2026