

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO, SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ENDEREÇO: RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	QUADRAS	1.014.899,36	507.449,68	253.724,84	253.724,84	0,00	0,00
		29,49%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
2	REQUALIFICAÇÕES INTERNAS	277.739,93	41.660,99	83.321,98	83.321,98	69.434,98	0,00
		8,07%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	0,00%
3	CAMPO	1.391.515,92	0,00	139.151,59	278.303,18	487.030,57	487.030,57
		40,44%	0,00%	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
4	PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE	373.125,35	55.968,80	130.593,87	130.593,87	55.968,80	0,00
		10,84%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	0,00%
5	LIMPEZA ENTORNO	29.769,30	5.953,86	5.953,86	5.953,86	5.953,86	5.953,86
		0,87%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
6	CANTEIRO DE OBRAS	46.769,77	23.384,89	11.692,44	11.692,44	0,00	0,00
		1,36%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	275.213,66	82.564,10	48.162,39	48.162,39	48.162,39	48.162,39
		8,00%	30,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
8	PROJETOS	31.998,84	9.599,65	5.599,80	5.599,80	5.599,80	5.599,80
		0,93%	30,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
	TOTAL:	3.441.032,13	726.581,97	678.200,77	817.352,37	672.150,40	546.746,62
	ACUMULADO:		726.581,97	1.404.782,74	2.222.135,11	2.894.285,51	3.441.032,13