



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA PENHA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

LOCAL: PRAÇA GERALDO PORFIRIO DOS SANTOS - CIDADE PATRIARCA - SÃO PAULO - SP

ITEM	SERVIÇO	%	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
EDIF						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	8,31%	R\$ 34.848,11	R\$ 17.424,05 50,00%	R\$ 8.712,03 25,00%	R\$ 8.712,03 25,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12,32%	R\$ 51.660,38	R\$ 51.660,38 100,00%		
4.0	READEQUAÇÃO DA PRAÇA	53,19%	R\$ 223.047,39		R\$ 111.523,70 50,00%	R\$ 111.523,70 50,00%
8.0	PAISAGISMO	17,95%	R\$ 75.265,44		R\$ - 0,00%	R\$ 75.265,44 100,00%
9.0	PROJETO	0,95%	R\$ 4.003,86		R\$ - 0,00%	R\$ 4.003,86 100,00%
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,28%	R\$ 30.509,52	R\$ 15.254,76 50,00%	R\$ 7.627,38 25,00%	R\$ 7.627,38 25,00%
	(A) SUB TOTAL EDIF:		R\$ 419.334,70	R\$ 84.339,19	R\$ 127.863,11	R\$ 207.132,41
	BDI EDIF:	23,10%	R\$ 96.866,32	R\$ 19.482,35	R\$ 29.536,37	R\$ 47.847,59
	(A) TOTAL GERAL EDIF:		R\$ 516.201,02	R\$ 103.821,54	R\$ 157.399,48	R\$ 254.980,00
PORCENTAGEM:				20,11%	30,49%	49,40%
PORCENTAGEM ACUMULADA:				20,11%	50,60%	100,00%