

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA

LOCAL: RUA JAIME FRAZER X RUA LUCAS A LAMAN

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
Coordenadoria de Projetos e Obras Supervisão de Projetos e Obras		SUBPREFEITURA:						
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		260.999,55	104.399,82	52.199,91	52.199,91	26.099,96	26.099,96	
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		18.803,22	3.760,64	3.760,64	3.760,64	3.760,64	3.760,64	-
3	DEMOLIÇÃO	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		63.588,28	25.435,31	12.717,66	12.717,66	12.717,66	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					50,00%	50,00%
		1.379.180,57	-	-	-	-	689.590,29	689.590,29
5	DRENAGEM	100,00%		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		1.472.268,16	-	588.907,26	294.453,63	294.453,63	294.453,63	-
6	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		60.432,91	-	-	-	-	30.216,46	30.216,46
7	REVITALIZAÇÃO	100,00%					50,00%	50,00%
		36.106,27	-	-	-	-	18.053,14	18.053,14
8	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		55.652,90	5.565,29	11.130,58	11.130,58	11.130,58	11.130,58	5.565,29
	TOTAL MENSAL	3.347.031,86	139.161,07	668.716,05	374.262,42	348.162,47	1.073.304,69	743.425,17