

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEÇÃO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DO TRE/RN

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês |
|------|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 4.201,11 | 1,20% | 2.100,55 | 1.050,28 | 1.050,28 |
| | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% |
| 2 | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO PARA VESTIÁRIOS DOS CICLISTAS | R\$ 12.767,27 | 3,64% | 6.383,64 | 6.383,64 | - |
| | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 3 | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA NOVAS SALAS (sala vip) | R\$ 154.974,88 | 44,17% | 46.492,46 | 46.492,46 | 61.989,95 |
| | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| 4 | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE E LANCHONETE | R\$ 98.232,08 | 28,00% | 39.292,83 | 29.469,62 | 29.469,62 |
| | | | | 40,00% | 30,00% | 30,00% |
| 5 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA LATERAL NO PAVIMENTO ESPLANADA | R\$ 21.946,99 | 6,26% | - | 8.778,80 | 13.168,20 |
| | | | | | 40,00% | 60,00% |
| 6 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS INSTALADOS NO ÁTICO | R\$ 12.972,59 | 3,70% | 6.486,30 | 6.486,30 | - |
| | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 7 | FAIXA PAVIMENTADA E MURO LATERAL DA FUNASA | R\$ 38.602,00 | 11,00% | 15.440,80 | 15.440,80 | 7.720,40 |
| | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 8 | ADEQUAÇÃO DO PÚLPITO DO PLENÁRIO | R\$ 7.147,34 | 2,04% | 7.147,34 | - | - |
| | | | | 100,00% | | |
| | Totais simples | R\$350.844,26 | 100,00% | R\$ 123.343,92 | R\$ 114.101,89 | R\$ 113.398,45 |
| | Totais acumulados | - | - | R\$ 123.343,92 | R\$ 237.445,81 | R\$ 350.844,26 |
| | Percentuais simples | - | - | 35,16% | 32,52% | 32,32% |
| | Percentuais acumulados | - | - | 35,16% | 67,68% | 100,00% |

José Haroldo Machado Júnior

Analista Judiciário - Engenheiro

CREA 190.067.756-3

SENGE/COADI/SAOF