

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05
001--REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE	5.646.873,43					
001-001-ADMINISTRAÇÃO	1.816.868,03	1,02	2,74	3,05	1,60	2,21
		18.532,05	49.782,18	55.414,47	29.069,89	40.152,78
001-002-PROJETOS	1.649.555,93	35,00	35,00	30,00	0,00	0,00
		577.344,58	577.344,58	494.866,78	0,00	0,00
001-003-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.155.151,21	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	462.060,48	577.575,61	0,00	0,00
001-004-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.025.298,26	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	512.649,13	512.649,13	0,00	0,00
002--AMPLIAÇÃO	39.014.555,92					
002-001-LOCAÇÃO	21.507,31	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	10.753,66	10.753,66	0,00
002-002-FUNDAÇÕES	995.819,95	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	298.745,99	398.327,98
002-003-ESTRUTURA	1.524.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-004-ESTRUTURA METÁLICA	406.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-005-PAREDES E PAINÉIS	872.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.757.966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	1.235.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-008-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	769.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-009-LOUÇAS E METAIS	119.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-010-INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.337.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-011-COBERTURA	1.077.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05
002-012-ESQUADRIAS COM FERRAGENS	368.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-013-REVESTIMENTOS	258.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-014-FACHADA	2.489.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-015-PAVIMENTAÇÃO	896.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-016-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	71.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-017-IMPERMEABILIZAÇÃO	176.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-018-FORROS	188.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-019-PINTURA	327.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-020-DIVERSOS	119.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003--REFORMA	9.996.884,61					
003-001-PAREDES E PAINÉIS - REFORMA	870.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA	3.237.667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-003-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - REFORMA	1.730.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-004-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - REFC	960.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-005-LOUÇAS E METAIS - REFORMA	273.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - REFORMA	299.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-007-REVESTIMENTOS - REFORMA	641.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05
003-008-PAVIMENTAÇÃO - REFORMA	799.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS - REFORMA	49.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-IMPERMEABILIZAÇÃO - REFORMA	225.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-011-FORROS - REFORMA	252.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-012-PINTURA - REFORMA	478.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-DIVERSOS - REFORMA	174.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004--EDIFICAÇÕES AUXILIARES	2.145.140,71					
004-001-LOCAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	8.795,07	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	4.397,54	4.397,54	0,00
004-002-FUNDAÇÕES - PRÉDIOS AUXILIARES	342.149,95	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	102.644,99	136.859,98
004-003-ESTRUTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	135.143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.543,16
004-004-PAREDES E PAINÉIS - PRÉDIOS AUXILIARES	104.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-005-COBERTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	137.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS AUXILIARES	171.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - PRÉDIOS AUXILIARES	214.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-008-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - PRÉDIOS	389.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-009-LOUÇAS E METAIS - PRÉDIOS AUXILIARES	13.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-010-CLIMATIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	29.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05
004-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - PRÉDIOS AUXILIARES	193.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-012-REVESTIMENTOS - PRÉDIOS AUXILIARES	97.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-013-PAVIMENTAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	116.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-014-IMPERMEABILIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	144.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-015-FORROS - PRÉDIOS AUXILIARES	5.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-016-PINTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	36.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-017-DIVERSOS - PRÉDIOS AUXILIARES	6.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005--ÁREA EXTERNA	5.575.681,14					
005-001-MOVIMENTO DE TERRA	135.507,28	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00
		0,00	0,00	40.652,18	40.652,18	54.202,91
005-002-DRENAGEM	843.633,97	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	210.908,49	210.908,49
005-003-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	2.807.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-004-PAISAGISMO	66.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-005-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)	1.342.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-006-ILUMINAÇÃO EXTERNA	380.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	62.379.135,81	595.876,63	1.601.836,37	1.696.309,37	697.172,74	880.995,30
ACUMULADO		595.876,63	2.197.713,00	3.894.022,37	4.591.195,11	5.472.190,41

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10
001--REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE	5.646.873,43					
001-001-ADMINISTRAÇÃO	1.816.868,03	3,24	2,51	6,29	6,61	7,46
		58.866,52	45.603,39	114.281,00	120.094,98	135.538,36
001-002-PROJETOS	1.649.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.155.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-004-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.025.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002--AMPLIAÇÃO	39.014.555,92					
002-001-LOCAÇÃO	21.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-002-FUNDAÇÕES	995.819,95	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00
002-003-ESTRUTURA	1.524.847,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		304.969,40	304.969,40	304.969,40	304.969,40	304.969,40
002-004-ESTRUTURA METÁLICA	406.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-005-PAREDES E PAINÉIS	872.240,96	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
		0,00	0,00	130.836,14	130.836,14	130.836,14
002-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.757.966,82	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	387.898,34	387.898,34	387.898,34
002-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	1.235.475,54	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	61.773,78	61.773,78	61.773,78
002-008-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	769.483,80	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	38.474,19	38.474,19	38.474,19
002-009-LOUÇAS E METAIS	119.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-010-INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.337.918,41	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	1.933.791,84	1.933.791,84	1.933.791,84
002-011-COBERTURA	1.077.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10
002-012-ESQUADRIAS COM FERRAGENS	368.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,40
002-013-REVESTIMENTOS	258.087,74	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
		0,00	0,00	0,00	38.713,16	38.713,16
002-014-FACHADA	2.489.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-015-PAVIMENTAÇÃO	896.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	134.420,70
002-016-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	71.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,66
002-017-IMPERMEABILIZAÇÃO	176.837,90	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		0,00	26.525,69	26.525,69	26.525,69	26.525,69
002-018-FORROS	188.786,40	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
		0,00	0,00	0,00	28.317,96	28.317,96
002-019-PINTURA	327.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-020-DIVERSOS	119.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003--REFORMA	9.996.884,61					
003-001-PAREDES E PAINÉIS - REFORMA	870.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA	3.237.667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-003-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - REFORMA	1.730.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-004-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - REFC	960.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-005-LOUÇAS E METAIS - REFORMA	273.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - REFORMA	299.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-007-REVESTIMENTOS - REFORMA	641.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10
003-008-PAVIMENTAÇÃO - REFORMA	799.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS - REFORMA	49.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-IMPERMEABILIZAÇÃO - REFORMA	225.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-011-FORROS - REFORMA	252.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-012-PINTURA - REFORMA	478.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-DIVERSOS - REFORMA	174.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004--EDIFICAÇÕES AUXILIARES	2.145.140,71					
004-001-LOCAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	8.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-002-FUNDAÇÕES - PRÉDIOS AUXILIARES	342.149,95	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00
004-003-ESTRUTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	135.143,87	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		54.057,55	40.543,16	0,00	0,00	0,00
004-004-PAREDES E PAINÉIS - PRÉDIOS AUXILIARES	104.253,84	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00
		31.276,15	41.701,54	31.276,15	0,00	0,00
004-005-COBERTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	137.289,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	34.322,25	34.322,25	34.322,25	34.322,25
004-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS AUXILIARES	171.611,25	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	42.902,81	42.902,81	42.902,81
004-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - PRÉDIOS AUXILIARES	214.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.354,22
004-008-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - PRÉI	389.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	116.738,56
004-009-LOUÇAS E METAIS - PRÉDIOS AUXILIARES	13.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-010-CLIMATIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	29.602,94	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		0,00	4.440,44	4.440,44	4.440,44	4.440,44

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10
004-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - PRÉDIOS AUXILIARES	193.062,67	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	57.918,80	57.918,80
004-012-REVESTIMENTOS - PRÉDIOS AUXILIARES	97.389,39	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		0,00	14.608,41	14.608,41	14.608,41	14.608,41
004-013-PAVIMENTAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	116.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-014-IMPERMEABILIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	144.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-015-FORROS - PRÉDIOS AUXILIARES	5.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-016-PINTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	36.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-017-DIVERSOS - PRÉDIOS AUXILIARES	6.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005--ÁREA EXTERNA	5.575.681,14					
005-001-MOVIMENTO DE TERRA	135.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-002-DRENAGEM	843.633,97	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		210.908,49	210.908,49	0,00	0,00	0,00
005-003-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	2.807.694,77	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
		701.923,69	701.923,69	701.923,69	701.923,69	0,00
005-004-PAISAGISMO	66.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-005-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)	1.342.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	335.585,26
005-006-ILUMINAÇÃO EXTERNA	380.318,72	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	95.079,68	95.079,68
TOTAIS	62.379.135,81	1.763.392,78	1.425.546,46	3.828.024,13	4.022.591,56	4.034.765,05
ACUMULADO		7.235.583,19	8.661.129,65	12.489.153,78	16.511.745,34	20.546.510,39

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
001--REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE	5.646.873,43					
001-001-ADMINISTRAÇÃO	1.816.868,03	7,05	11,38	11,90	9,75	9,44
		128.089,20	206.759,58	216.207,30	177.144,63	171.512,34
001-002-PROJETOS	1.649.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.155.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-004-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.025.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002--AMPLIAÇÃO	39.014.555,92					
002-001-LOCAÇÃO	21.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-002-FUNDAÇÕES	995.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-003-ESTRUTURA	1.524.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-004-ESTRUTURA METÁLICA	406.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-005-PAREDES E PAINÉIS	872.240,96	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00
		130.836,14	130.836,14	130.836,14	87.224,10	0,00
002-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.757.966,82	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		387.898,34	1.163.695,02	1.163.695,02	1.163.695,02	1.163.695,02
002-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	1.235.475,54	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		61.773,78	185.321,33	185.321,33	185.321,33	185.321,33
002-008-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	769.483,80	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		38.474,19	115.422,57	115.422,57	115.422,57	115.422,57
002-009-LOUÇAS E METAIS	119.485,06	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	29.871,27	29.871,27	29.871,27
002-010-INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.337.918,41	10,00	20,00	20,00	10,00	10,00
		1.933.791,84	3.867.583,68	3.867.583,68	1.933.791,84	1.933.791,84
002-011-COBERTURA	1.077.755,26	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	269.438,82	269.438,82	269.438,82

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
002-012-ESQUADRIAS COM FERRAGENS	368.014,00	15,00	15,00	20,00	15,00	15,00
		55.202,10	55.202,10	73.602,80	55.202,10	55.202,10
002-013-REVESTIMENTOS	258.087,74	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00
		38.713,16	38.713,16	38.713,16	38.713,16	25.808,77
002-014-FACHADA	2.489.608,73	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	622.402,18	622.402,18
002-015-PAVIMENTAÇÃO	896.137,97	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		134.420,70	134.420,70	134.420,70	134.420,70	134.420,70
002-016-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	71.691,04	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		10.753,66	10.753,66	10.753,66	10.753,66	10.753,66
002-017-IMPERMEABILIZAÇÃO	176.837,90	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00
		26.525,69	26.525,69	17.683,79	0,00	0,00
002-018-FORROS	188.786,40	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00
		28.317,96	28.317,96	28.317,96	28.317,96	18.878,64
002-019-PINTURA	327.389,07	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		0,00	65.477,81	65.477,81	65.477,81	65.477,81
002-020-DIVERSOS	119.485,06	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	35.845,52	47.794,02
003--REFORMA	9.996.884,61					
003-001-PAREDES E PAINÉIS - REFORMA	870.641,59	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00
		0,00	0,00	261.192,48	348.256,64	261.192,48
003-002-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA	3.237.667,16	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	647.533,43	647.533,43
003-003-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - REFORMA	1.730.287,70	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	346.057,54	346.057,54
003-004-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - REFC	960.604,55	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	192.120,91	192.120,91
003-005-LOUÇAS E METAIS - REFORMA	273.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - REFORMA	299.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.969,14
003-007-REVESTIMENTOS - REFORMA	641.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	160.433,96

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
003-008-PAVIMENTAÇÃO - REFORMA	799.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS - REFORMA	49.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-IMPERMEABILIZAÇÃO - REFORMA	225.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-011-FORROS - REFORMA	252.895,89	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	63.223,97	63.223,97	63.223,97
003-012-PINTURA - REFORMA	478.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-DIVERSOS - REFORMA	174.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004--EDIFICAÇÕES AUXILIARES	2.145.140,71					
004-001-LOCAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	8.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-002-FUNDAÇÕES - PRÉDIOS AUXILIARES	342.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-003-ESTRUTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	135.143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-004-PAREDES E PAINÉIS - PRÉDIOS AUXILIARES	104.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-005-COBERTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	137.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS AUXILIARES	171.611,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00
004-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - PRÉDIOS AUXILIARES	214.514,08	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		85.805,63	64.354,22	0,00	0,00	0,00
004-008-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - PRÉI	389.128,53	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		155.651,41	116.738,56	0,00	0,00	0,00
004-009-LOUÇAS E METAIS - PRÉDIOS AUXILIARES	13.299,87	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,94	6.649,94	0,00	0,00	0,00
004-010-CLIMATIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	29.602,94	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00
		4.440,44	4.440,44	2.960,29	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
004-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - PRÉDIOS AUXILIARES	193.062,67	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		57.918,80	19.306,27	0,00	0,00	0,00
004-012-REVESTIMENTOS - PRÉDIOS AUXILIARES	97.389,39	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00
		14.608,41	14.608,41	9.738,94	0,00	0,00
004-013-PAVIMENTAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	116.481,15	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	58.240,58	58.240,58	0,00
004-014-IMPERMEABILIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	144.153,45	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	72.076,73	72.076,73	0,00
004-015-FORROS - PRÉDIOS AUXILIARES	5.148,33	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	2.574,17	2.574,17	0,00
004-016-PINTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	36.252,87	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	18.126,44	18.126,44
004-017-DIVERSOS - PRÉDIOS AUXILIARES	6.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,23
005--ÁREA EXTERNA	5.575.681,14					
005-001-MOVIMENTO DE TERRA	135.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-002-DRENAGEM	843.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-003-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	2.807.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-004-PAISAGISMO	66.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-005-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)	1.342.341,03	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		335.585,26	335.585,26	335.585,26	0,00	0,00
005-006-ILUMINAÇÃO EXTERNA	380.318,72	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		95.079,68	95.079,68	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	62.379.135,81	3.773.439,14	6.685.792,18	7.152.938,43	6.701.253,08	6.616.881,17
ACUMULADO		24.319.949,53	31.005.741,71	38.158.680,14	44.859.933,22	51.476.814,39

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20
001--REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE	5.646.873,43					
001-001-ADMINISTRAÇÃO	1.816.868,03	5,02	4,31	2,71	0,96	0,75
		91.206,78	78.307,01	49.237,12	17.441,93	13.626,51
001-002-PROJETOS	1.649.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.155.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	115.515,12
001-004-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.025.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002--AMPLIAÇÃO	39.014.555,92					
002-001-LOCAÇÃO	21.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-002-FUNDAÇÕES	995.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-003-ESTRUTURA	1.524.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-004-ESTRUTURA METÁLICA	406.017,89	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	203.008,95	203.008,95	0,00	0,00
002-005-PAREDES E PAINÉIS	872.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.757.966,82	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		775.796,68	775.796,68	0,00	0,00	0,00
002-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	1.235.475,54	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		123.547,55	123.547,55	0,00	0,00	0,00
002-008-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	769.483,80	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		76.948,38	76.948,38	0,00	0,00	0,00
002-009-LOUÇAS E METAIS	119.485,06	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.871,27	0,00	0,00	0,00	0,00
002-010-INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.337.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-011-COBERTURA	1.077.755,26	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20
002-012-ESQUADRIAS COM FERRAGENS	368.014,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00
002-013-REVESTIMENTOS	258.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-014-FACHADA	2.489.608,73	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		622.402,18	622.402,18	0,00	0,00	0,00
002-015-PAVIMENTAÇÃO	896.137,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002-016-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	71.691,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
002-017-IMPERMEABILIZAÇÃO	176.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-018-FORROS	188.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-019-PINTURA	327.389,07	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.477,81	0,00	0,00	0,00	0,00
002-020-DIVERSOS	119.485,06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00
003--REFORMA	9.996.884,61					
003-001-PAREDES E PAINÉIS - REFORMA	870.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA	3.237.667,16	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		647.533,43	647.533,43	647.533,43	0,00	0,00
003-003-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - REFORMA	1.730.287,70	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		346.057,54	346.057,54	346.057,54	0,00	0,00
003-004-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - REFC	960.604,55	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		192.120,91	192.120,91	192.120,91	0,00	0,00
003-005-LOUÇAS E METAIS - REFORMA	273.887,25	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00
		0,00	0,00	82.166,18	109.554,90	82.166,18
003-006-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - REFORMA	299.876,55	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		74.969,14	74.969,14	74.969,14	0,00	0,00
003-007-REVESTIMENTOS - REFORMA	641.735,82	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		160.433,96	160.433,96	160.433,96	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20
003-008-PAVIMENTAÇÃO - REFORMA	799.670,80	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00
		239.901,24	319.868,32	239.901,24	0,00	0,00
003-009-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS - REFORMA	49.979,43	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00
		0,00	14.993,83	19.991,77	14.993,83	0,00
003-010-IMPERMEABILIZAÇÃO - REFORMA	225.907,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00
		0,00	67.772,10	90.362,80	67.772,10	0,00
003-011-FORROS - REFORMA	252.895,89	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00
003-012-PINTURA - REFORMA	478.802,89	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00
		0,00	0,00	143.640,87	191.521,16	143.640,87
003-013-DIVERSOS - REFORMA	174.927,98	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00
		0,00	0,00	52.478,39	69.971,19	52.478,39
004--EDIFICAÇÕES AUXILIARES	2.145.140,71					
004-001-LOCAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	8.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-002-FUNDAÇÕES - PRÉDIOS AUXILIARES	342.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-003-ESTRUTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	135.143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-004-PAREDES E PAINÉIS - PRÉDIOS AUXILIARES	104.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-005-COBERTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	137.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS AUXILIARES	171.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - PRÉDIOS AUXILIARES	214.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-008-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM - PRÉDIOS	389.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-009-LOUÇAS E METAIS - PRÉDIOS AUXILIARES	13.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-010-CLIMATIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	29.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 07/01/2026

25011C-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO OESTE - Loc: BARREIRAS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20
004-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - PRÉDIOS AUXILIARES	193.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-012-REVESTIMENTOS - PRÉDIOS AUXILIARES	97.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-013-PAVIMENTAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	116.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-014-IMPERMEABILIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	144.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-015-FORROS - PRÉDIOS AUXILIARES	5.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-016-PINTURA - PRÉDIOS AUXILIARES	36.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-017-DIVERSOS - PRÉDIOS AUXILIARES	6.864,45	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
005--ÁREA EXTERNA	5.575.681,14					
005-001-MOVIMENTO DE TERRA	135.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-002-DRENAGEM	843.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-003-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	2.807.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-004-PAISAGISMO	66.185,37	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	16.546,34	16.546,34	16.546,34	16.546,34
005-005-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)	1.342.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-006-ILUMINAÇÃO EXTERNA	380.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	62.379.135,81	3.951.791,71	3.720.306,32	2.318.448,64	487.801,45	423.973,41
ACUMULADO		55.428.606,10	59.148.912,42	61.467.361,06	61.955.162,51	62.379.135,92