

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 17/06/2026

26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DE BARRA - Loc: BARRA - BA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12
001--ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.023.616,50												
001-001-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.023.616,50	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,33 85.267,25	8,34 85.369,62	8,36 85.574,34
002--SERVIÇOS PRELIMINARES	387.052,91												
002-001-CANTEIRO DE OBRAS	186.421,96	100,00 186.421,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002-002-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.135,70	100,00 7.135,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002-003-DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	132.435,74	50,00 66.217,87	50,00 66.217,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002-004-EQUIPAMENTOS DE APOIO	22.444,50	33,29 7.471,77	33,29 7.471,77	33,42 7.500,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002-005-TAXAS E ALVARÁS	38.615,01	75,00 28.961,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 9.653,75
003--PRÉDIO PRINCIPAL	15.176.921,08												
003-001-SUPERESTRUTURA	1.398.123,81	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 349.530,95	25,00 349.530,95	25,00 349.530,95	25,00 349.530,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-002-PAREDES E PAINÉIS	1.045.700,91	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 156.855,14	15,00 156.855,14	30,00 313.710,27	20,00 209.140,18	10,00 104.570,09	5,00 52.285,05	5,00 52.285,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003-003-REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	963.563,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 240.890,96	25,00 240.890,96	20,00 192.712,77	15,00 144.534,58	10,00 96.356,39	5,00 48.178,19	0,00 0,00	0,00 0,00
003-004-PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	885.263,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 221.315,78	25,00 221.315,78	20,00 177.052,62	15,00 132.789,47	10,00 88.526,31	5,00 44.263,16	0,00 0,00	0,00 0,00
003-005-PINTURA	532.754,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 133.188,58	25,00 133.188,58	25,00 133.188,58	25,00 133.188,58	0,00 0,00
003-006-COBERTURA	2.911.648,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.455.824,08 727.912,04	727.912,04 727.912,04	25,00 25,00
003-007-IMPERMEABILIZAÇÃO	355.768,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 177.884,13	25,00 88.942,07
003-008-ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	1.313.548,91	0,00 0,00	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,09 119.401,60	9,10 119.532,95
003-009-FORROS	480.141,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 240.070,94	25,00 120.035,47	10,00 48.014,19	10,00 48.014,19	5,00 24.007,09
003-010-DIVISÓRIAS E BANCADAS	211.150,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 52.787,73	50,00 105.575,46	20,00 42.230,18	5,00 10.557,55
003-011-COMUNICAÇÃO VISUAL	85.450,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00 64.087,61	25,00 21.362,54
003-012-LOUÇAS E METAIS	381.699,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00 286.274,94	25,00 95.424,98
003-013-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	43.078,09	2,00 861,56	5,00 2.153,90	6,00 2.584,69	11,00 4.738,59	11,00 4.738,59	11,00 4.738,59	14,00 6.030,93	12,00 5.169,37	11,00 4.738,59	11,00 4.738,59	11,00 4.738,59	4,00 861,56
003-014-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES	237.398,51	2,00 4.747,97	5,00 11.869,93	6,00 14.243,91	11,00 26.113,84	11,00 26.113,84	11,00 26.113,84	14,00 33.235,79	12,00 28.487,82	11,00 26.113,84	11,00 26.113,84	4,00 9.495,94	2,00 4.747,97
003-015-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO	153.148,19	2,00 3.062,96	5,00 7.657,41	6,00 9.188,89	11,00 16.846,30	11,00 16.846,30	11,00 16.846,30	14,00 21.440,75	12,00 18.377,78	11,00 16.846,30	11,00 16.846,30	4,00 6.125,93	2,00 3.062,96
003-016-QUADROS ELÉTRICOS	184.798,51	2,00 3.695,97	5,00 9.239,93	6,00 11.087,91	11,00 20.327,84	11,00 20.327,84	11,00 20.327,84	14,00 25.871,79	12,00 22.175,82	11,00 20.327,84	11,00 20.327,84	4,00 7.391,94	2,00 3.695,97
003-017-CAIXAS E CONDULETES	32.947,76	2,00 658,96	5,00 1.647,39	6,00 1.976,87	11,00 3.624,25	11,00 3.624,25	11,00 3.624,25	14,00 4.612,69	12,00 3.953,73	11,00 3.624,25	11,00 3.624,25	4,00 1.317,91	2,00 658,96
003-018-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	125.591,27	2,00 2.511,83	5,00 6.279,56	6,00 7.535,48	11,00 13.815,04	11,00 13.815,04	11,00 13.815,04	14,00 17.582,78	12,00 15.070,95	11,00 13.815,04	11,00 13.815,04	4,00 5.023,65	2,00 2.511,83
003-019-CABEAMENTO ESTRUTURADO	410.697,56	2,00 8.213,95	5,00 20.534,88	6,00 24.641,85	11,00 45.176,73	11,00 45.176,73	11,00 45.176,73	14,00 57.497,66	12,00 49.283,71	11,00 45.176,73	11,00 45.176,73	4,00 16.427,90	2,00 8.213,95
003-020-CFTV	144.105,47	2,00 2.882,11	5,00 7.205,27	6,00 8.646,33	11,00 15.851,60	11,00 15.851,60	11,00 15.851,60	14,00 20.174,77	12,00 17.292,66	11,00 15.851,60	11,00 15.851,60	4,00 5.764,22	2,00 2.882,11
003-021-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	78.369,22	2,00 1.567,38	5,00 3.918,46	6,00 4.702,15	11,00 8.620,61	11,00 8.620,61	11,00 8.620,61	14,00 10.971,69	12,00 9.404,31	11,00 8.620,61	11,00 8.620,61	4,00 3.134,77	2,00 1.567,38
003-022-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	151.781,31	2,00 3.035,63	5,00 7.589,07	6,00 9.106,88	11,00 16.695,94	11,00 16.695,94	11,00 16.695,94	14,00 21.249,38	12,00 18.213,76	11,00 16.695,94	11,00 16.695,94	4,00 6.071,25	2,00 3.035,63
003-023-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS	115.046,75	2,00 2.300,94	5,00 5.752,34	6,00 6.902,81	11,00 12.655,14	11,00 12.655,14	11,00 12.655,14	14,00 16.106,55	12,00 13.805,61	11,00 12.655,14	11,00 12.655,14	4,00 4.601,87	2,00 2.300,94

		0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,10	8.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-005-ESQUADRIAS E FERRAGENS	8.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,92	4.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-006-IMPERMEABILIZAÇÃO	24.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,66	12.372,66	0,00	0,00	0,00	0,00
005-007-REVESTIMENTOS	46.856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,17	23.428,17	0,00	0,00	0,00
005-008-PISOS	8.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,20	4.361,20	0,00	0,00
005-009-PINTURA	8.268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,36	4.134,36	0,00
005-010-AGUA FRIA	4.126,87	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		82,54	206,34	247,61	453,96	453,96	453,96	577,76	495,22	453,96	453,96	165,07	82,54
005-011-LOUÇAS E METAIS	2.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,13
005-012-ESGOTO	6.495,04	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		129,90	324,75	389,70	714,45	714,45	714,45	909,31	779,40	714,45	714,45	259,80	129,90
005-013-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.898,10	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		57,96	144,91	173,89	318,79	318,79	318,79	405,73	347,77	318,79	318,79	115,92	57,96
005-014-LIMPEZA	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,37
006-EDIFICAÇÕES ANEXAS - RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	311.191,64												
006-001-RESERVATÓRIO METÁLICO COM FUNDAÇÃO	220.055,20	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		4.401,10	11.002,76	13.203,31	24.206,07	24.206,07	24.206,07	30.807,73	26.406,62	24.206,07	24.206,07	8.802,21	4.401,10
006-002-HIDRAÚLICA	22.028,93	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		440,58	1.101,45	1.321,74	2.423,18	2.423,18	2.423,18	3.084,05	2.643,47	2.423,18	2.423,18	881,16	440,58
006-003-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.848,37	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		36,97	92,42	110,90	203,32	203,32	203,32	258,77	221,80	203,32	203,32	73,93	36,97
006-004-SERVIÇOS INICIAIS	339,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-005-FUNDAÇÃO	11.526,72	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.763,36	5.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-006-SUPERESTRUTURA	17.921,64	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.960,82	8.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-007-PAREDES E PAINÉIS	9.404,63	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.702,32	4.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-008-ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	967,33	967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-009-IMPERMEABILIZAÇÃO	6.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,01	3.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-010-REVESTIMENTO	8.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,76	4.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00
006-011-PISOS	1.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,23	895,23	0,00	0,00	0,00
006-012-PINTURA	9.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,66	4.902,66	0,00	0,00
006-013-LIMPEZA	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00
007-EDIFICAÇÕES ANEXAS - QUIOSQUE	80.407,26												
007-001-SERVIÇOS PRELIMINARES	268,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-002-MOVIMENTO DE TERRA	1.889,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-003-FUNDAÇÕES	10.868,55	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.434,28	5.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-004-SUPERESTRUTURA	8.680,75	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.340,38	4.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-005-PAREDES E PAINÉIS	2.155,35	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.077,68	1.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-006-ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-007-REVESTIMENTOS	15.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,24	7.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-008-PISOS	8.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,16	4.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00

007-009-PINTURA	3.349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,75	1.674,75	0,00	0,00	0,00
007-010-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.699,63	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	12,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		33,99	84,98	101,98	186,96	186,96	186,96	237,95	203,96	186,96	186,96	186,96	67,99	33,99
007-011-COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	18.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,07	9.217,07	0,00
007-012-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-013-ÁGUA FRIA	3.913,77	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		78,28	195,69	234,83	430,51	430,51	430,51	547,93	469,65	430,51	430,51	430,51	156,55	78,28
007-014-LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,03
007-015-ESGOTO	1.840,86	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		36,82	92,04	110,45	202,49	202,49	202,49	257,72	220,90	202,49	202,49	202,49	73,63	36,82
007-016-LIMPEZA FINAL	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60
008-IMPLANTAÇÃO	7.152.953,23													
008-001-MOVIMENTO DE TERRA	437.139,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-002-LOCAÇÃO DE OBRA	40.716,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-003-FUNDAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL	391.239,73	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	97.809,93	195.619,87	97.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-004-PAVIMENTAÇÃO	1.870.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	467.625,51	467.625,51	467.625,51	467.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-005-MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS	736.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.054,41	184.054,41	184.054,41	184.054,41	184.054,41	0,00
008-006-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ÁGUA FRIA	45.399,11	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		907,98	2.269,96	2.723,95	4.993,90	4.993,90	4.993,90	6.355,88	5.447,89	4.993,90	4.993,90	4.993,90	1.815,96	907,98
008-007-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ESGOTO	368.261,43	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		7.365,23	18.413,07	22.095,69	40.508,76	40.508,76	40.508,76	51.556,60	44.191,37	40.508,76	40.508,76	40.508,76	14.730,46	7.365,23
008-008-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - DRENAGEM	526.992,54	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		10.539,85	26.349,63	31.619,55	57.969,18	57.969,18	57.969,18	73.778,96	63.239,10	57.969,18	57.969,18	57.969,18	21.079,70	10.539,85
008-009-IMPLANTAÇÃO - USINA SOLAR	292.804,86	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		5.856,10	14.640,24	17.568,29	32.208,53	32.208,53	32.208,53	40.992,68	35.136,58	32.208,53	32.208,53	32.208,53	11.712,19	5.856,10
008-010-INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA	24.631,17	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		492,62	1.231,56	1.477,87	2.709,43	2.709,43	2.709,43	3.448,36	2.955,74	2.709,43	2.709,43	2.709,43	985,25	492,62
008-011-COMBATE A INCÊNDIO	105.455,85	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		2.109,12	5.272,79	6.327,35	11.600,14	11.600,14	11.600,14	14.763,82	12.654,70	11.600,14	11.600,14	11.600,14	4.218,23	2.109,12
008-012-INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA	776.666,83	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		15.533,34	38.833,34	46.600,01	85.433,35	85.433,35	85.433,35	108.733,36	93.200,02	85.433,35	85.433,35	85.433,35	31.066,67	15.533,34
008-013-INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ALIMENTADORES	1.349.803,80	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00
		26.996,08	67.490,19	80.988,23	148.478,42	148.478,42	148.478,42	188.972,53	161.976,46	148.478,42	148.478,42	148.478,42	53.992,15	26.996,08
008-014-PAISAGISMO	119.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.859,35	29.859,35	59.718,71
008-015-SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	67.685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.842,77	33.842,77
TOTAIS	25.681.388,64	1.010.788,80	874.264,77	1.494.532,41	1.779.744,69	2.810.638,88	2.693.230,29	2.410.455,82	2.666.068,50	1.930.098,86	3.436.167,34	2.580.610,23	1.994.788,08	
ACUMULADO		1.010.788,80	1.885.053,57	3.379.585,98	5.159.330,67	7.969.969,55	10.663.199,84	13.073.655,66	15.739.724,16	17.669.823,02	21.105.990,36	23.686.600,59	25.681.388,67	