

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 04/02/2026

25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12
001-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.148.343,34												
001-001-CANTEIRO DE OBRAS	150.598,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-002-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.237,71	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,54
001-003-EQUIPAMENTOS DE APOIO	46.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12,00	19,00	23,00	20,00	17,00	4,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,72	5.610,54	8.883,35	10.753,53	9.350,90	7.948,26	1.870,18
001-004-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	877.260,36	2,00	5,00	6,00	11,00	11,00	11,00	14,00	12,00	11,00	1,00	14,00	2,00
		17.545,21	43.863,02	52.635,62	96.498,64	96.498,64	96.498,64	122.816,45	105.271,24	96.498,64	8.772,60	122.816,45	17.545,21
001-005-TAXAS E ALVARÁS	67.491,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.508.669,80												
002-001-FUNDAÇÃO	1.508.669,80	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.213,77	497.861,03	558.207,83	241.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-PRÉDIO PRINCIPAL	18.598.510,41												
003-001-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES	289.880,94	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.583,33	95.660,71	107.255,95	46.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS	864.765,92	0,00	7,00	7,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.533,61	60.533,61	285.372,75	319.963,39	138.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-003-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LAJES E ESCADAS	2.540.743,80	0,00	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	584.371,07	635.185,95	686.000,83	635.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-004-ALVENARIAS DE VEDAÇÕES	588.864,83	0,00	0,00	7,00	17,00	23,00	26,00	21,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41.220,54	100.107,02	135.438,91	153.104,86	123.661,61	35.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00
003-005-VEDAÇÕES EM DRYWALL	702.721,20	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	98.380,97	231.898,00	260.006,84	112.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-DIVISÓRIAS	101.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	27,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,36	50.633,39	27.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-007-ESQUADRIAS DE MADEIRA	598.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	53.857,33	143.619,55	179.524,44	167.556,15	53.857,33	0,00	0,00	0,00
003-008-ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	40.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,19	20.450,41	11.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-ESQUADRIAS DE VIDRO	100.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,29	33.259,96	37.291,47	16.126,04	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-ESQUADRIAS METÁLICAS	3.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,69	1.742,69	0,00	0,00
003-011-ACESSÓRIOS	163.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	23,00	25,00	27,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.786,46	37.523,54	40.786,46	44.049,38
003-012-ESTRUTURA PARA COBERTURA	779.308,99	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	109.103,26	257.171,97	288.344,33	124.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-TELHAMENTOS E COMPLEMENTOS	726.747,80	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	101.744,69	239.826,77	268.896,69	116.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-014-IMPERMEABILIZAÇÃO	304.845,48	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.114,46	152.422,74	82.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-015-REVESTIMENTOS DE PAREDE / REVESTIMENTO ARGAMASSADO	631.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	157.968,37	157.968,37	157.968,37	63.187,35	94.781,02	0,00	0,00	0,00
003-016-REVESTIMENTO CERÂMICO / GRANITO / MÁRMORE DE PAREDES	279.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.128,45	92.231,34	103.410,90	22.359,11	22.359,11	0,00	0,00	0,00
003-017-REVESTIMENTO DE PISO INTERNO / REVESTIMENTO ARGAMASSADO	267.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,94	64.229,18	80.286,48	74.934,05	24.085,94	0,00	0,00	0,00
003-018-GRANILITE	43.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,39	10.499,70	13.124,63	12.249,66	3.937,39	0,00	0,00	0,00
003-019-VINÍLICO	200.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,65	48.140,40	60.175,50	56.163,80	18.052,65	0,00	0,00	0,00
003-020-RODAPÉ	236.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,06	56.866,83	71.083,54	66.344,63	21.325,06	0,00	0,00	0,00
003-021-REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS	153.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,31	36.926,16	46.157,70	43.080,52	13.847,31	0,00	0,00	0,00
003-022-REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	14.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,30	7.104,25	3.267,96
003-023-REVESTIMENTO DE TETO	311.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,89	102.848,96	115.315,50	18.699,81	31.166,35	0,00	0,00	0,00
003-024-ELEMENTOS PARA FACHADA	279.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.188,88	92.373,78	103.570,60	44.787,29	0,00
003-025-PINTURA EM PAREDES	382.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	24,00	30,00	28,00	9,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.458,77	91.890,05	114.862,56	107.205,06	34.458,77

	11.660,85	23.321,70	11.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-015-INSTALAÇÕES DE PCI	47.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,45	11.840,45	11.840,45	11.840,45	0,00	0,00
011-016-ÁREA EXTERNA/PAISAGISMO/IRRIGAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1.579.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.974,88	394.974,88	394.974,88	394.974,88
011-017-SINALIZAÇÃO	199.163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,87	49.790,87	49.790,87	49.790,87
011-018-MURO/GRADIL E ESQUADRIA	836.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.056,89	209.056,89	209.056,89	209.056,89
011-019-RESERVATÓRIO ENTERRADO	66.141,32	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.535,33	33.070,66	16.535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-020-GALERIA TÉCNICA	406.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.501,69	101.501,69	101.501,69	101.501,69
TOTAIS	31.786.292,79	837.807,55	1.426.113,75	2.238.600,40	3.403.965,54	4.100.199,74	3.658.504,66	2.767.912,35	1.659.607,30	3.525.939,12	2.890.732,52	3.026.975,03	2.249.935,40
ACUMULADO		837.807,55	2.263.921,30	4.502.521,70	7.906.487,24	12.006.686,98	15.665.191,64	18.433.103,99	20.092.711,29	23.618.650,41	26.509.382,93	29.536.357,96	31.786.293,36