

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E SUBESTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HENRIQUE VITA

LOCAL: RUA RUI PENTEADO, BAIRRO CARAJÁS, S/Nº - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

DATA: MARÇO DE 2026

DATA MARÇO DE 2020						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO EM DIAS			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.519,67	R\$ 26.781,88	R\$ 26.781,88	R\$ 22.955,90	R\$ 76.519,67
		18,29%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 6.100,28	R\$ 6.100,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,28
		1,46%	100%	0%	0%	100,00%
3.0	PILAR DE CONCRETO	R\$ 2.882,78	R\$ 2.882,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.882,78
		0,69%	100%	0%	0%	100,00%
4.0	PILAR METÁLICO	R\$ 55.293,73	R\$ 0,00	R\$ 55.293,73	R\$ 0,00	R\$ 55.293,73
		13,22%	0%	100%	0%	100,00%
5.0	TESOURAS METÁLICAS E CONTRAVENTAMENTO	R\$ 77.684,46	R\$ 0,00	R\$ 77.684,46	R\$ 0,00	R\$ 77.684,46
		18,57%	0%	100%	0%	100,00%
6.0	COBERTURA	R\$ 31.016,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.016,77	R\$ 31.016,77
		7,41%	0%	0%	100%	100,00%
7.0	POSTEAMENTO E SPDA	R\$ 48.705,58	R\$ 24.352,79	R\$ 24.352,79	R\$ 0,00	R\$ 48.705,58
		11,64%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
8.0	MONTAGEM DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA E INSTALAÇÃO DE REDE	R\$ 120.122,29	R\$ 42.042,80	R\$ 42.042,80	R\$ 36.036,69	R\$ 120.122,29
		28,72%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
TOTAL DESONERADO		R\$ 418.325,56	R\$ 102.160,54	R\$ 226.155,67	R\$ 90.009,36	R\$ 418.325,56
PERCENTUAL RELATIVO		100%	24,42%	54,06%	21,52%	100%