

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.475,08	0,23%	R\$ 58.475,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	PLACA DE OBRA / LIGAÇÃO PROVISÓRIA / SINALIZAÇÃO	R\$ 58.475,08	0,23%	R\$ 58.475,08											
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 42.566,88	0,17%	R\$ 21.283,44											R\$ 21.283,44
3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 1.495.507,11	5,81%	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59	R\$ 124.625,59
4.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	R\$ 5.159.254,26	20,05%	R\$ 1.031.850,85	R\$ 1.031.850,85	R\$ 1.031.850,85	R\$ 1.031.850,85	R\$ 1.031.850,85							
4.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 176.398,90	0,69%	R\$ 35.279,78	R\$ 35.279,78	R\$ 35.279,78	R\$ 35.279,78	R\$ 35.279,78							
4.2	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.238.023,18	8,70%	R\$ 447.604,64	R\$ 447.604,64	R\$ 447.604,64	R\$ 447.604,64	R\$ 447.604,64							
4.3	INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO	R\$ 2.744.832,18	10,67%	R\$ 548.966,44	R\$ 548.966,44	R\$ 548.966,44	R\$ 548.966,44	R\$ 548.966,44							
5.	EXECUÇÃO DE CAMADA E RECAPEAMENTO DE VIAS ASFÁLTICO	R\$ 12.424.912,59	48,28%	R\$ -	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77					
5.1	EXECUÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA - ESP= 4 CM	R\$ 12.424.912,59	48,28%		R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77	R\$ 2.070.818,77					
6.	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.553.222,48	25,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 730.450,10	R\$ 1.638.305,62	R\$ 1.638.305,62	R\$ 1.638.305,62	R\$ 907.855,53
6.1	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 2.921.800,38	11,35%								R\$ 730.450,10	R\$ 730.450,10	R\$ 730.450,10	R\$ 730.450,10	
6.2	PASSEIO / CALÇADA	R\$ 3.631.422,10	14,11%									R\$ 907.855,53	R\$ 907.855,53	R\$ 907.855,53	R\$ 907.855,53
	TOTAIS PARCIAIS	R\$ 25.733.938,40	100,00%	R\$ 1.236.234,96	R\$ 3.227.295,21	R\$ 3.227.295,21	R\$ 3.227.295,21	R\$ 3.227.295,21	R\$ 2.195.444,36	R\$ 2.195.444,36	R\$ 855.075,69	R\$ 1.762.931,21	R\$ 1.762.931,21	R\$ 1.762.931,21	R\$ 1.053.764,56
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 25.733.938,40	100,00%	R\$ 1.236.234,96	R\$ 4.463.530,17	R\$ 7.690.825,38	R\$ 10.918.120,59	R\$ 14.145.415,80	R\$ 16.340.860,16	R\$ 18.536.304,52	R\$ 19.391.380,21	R\$ 21.154.311,42	R\$ 22.917.242,63	R\$ 24.680.173,84	R\$ 25.733.938,40