

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CNPJ:



**Obra**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CLÍNICA MUNICIPAL DE PESSOA NEURODESENVOLVIMENTO E NEURODIVERGENTE, LOCALIZADO NA FOLHA 31, NÚCLEO NOVA MARABÁ, MARABÁ-PÁ.

**Bancos**  
SINAPI - 01/2026 - Pará  
SICRO3 - 10/2025 - Pará  
ORSE - 12/2025 - Sergipe  
SEDOP - 10/2025 - Pará  
SETOP - 10/2025 - Minas  
Gerais

**B.D.I.**  
26,24%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 119,42%  
Mensalista: 72,70%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		7.054.32	7.054.32					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		75.383.15	15.076.63	15.076.63	7.538.32	15.076.63	15.076.63	7.538.32
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%					
		5.975.38	5.975.38					
4	VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PAREDE	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%			
		48.824.78	24.412.39	12.206.20	12.206.20			
5	PISOS	100,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
		38.252.67	15.301.07	11.475.80	7.650.53	3.825.27		
6	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETO	100,00%				70,00%	30,00%	
		22.186.14				15.530.30	6.655.84	
7	COBERTURA	100,00%			70,00%	30,00%		
		29.811.28			20.867.90	8.943.38		
8	ESQUADRIAS	100,00%				80,00%	20,00%	
		46.613.09				37.290.47	9.322.62	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		104.473.07				52.236.54	52.236.54	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				60,00%	40,00%	
		214.817.56				128.890.54	85.927.02	
11	PINTURA	100,00%				70,00%	30,00%	
		54.745.92				38.322.14	16.423.78	
12	AREA EXTERNA /MURO DE FECHAMENTO	100,00%			50,00%	50,00%		
		11.923.36			5.961.68	5.961.68		
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		13.763.20						13.763.20
Porcentagem			10,06%	5,75%	8,05%	45,42%	27,55%	3,16%
Custo			67.819,78	38.758,62	54.224,62	306.076,94	185.642,42	21.301,51
Porcentagem Acumulado			10,06%	15,82%	23,86%	69,29%	96,84%	100,0%
Custo Acumulado			67.819,78	106.578,40	160.803,02	466.879,96	652.522,38	673.823,92

Milleno Ramos de Souza  
Setor de Engenharia